

監査公表第666号

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査を実施し、同条第9項に規定する監査の結果に関する報告及び同条第10項に規定する意見を決定しましたので、次のとおり公表します。

平成24年3月29日

京都市監査委員 繁 隆 夫
同 津 田 早 苗
同 不 室 嘉 和
同 海 沼 芳 晴

平成23年度定期監査（工事）公表

監査の種類	定期監査（工事）
監査の対象局等	都市計画局，建設局，上下水道局，教育委員会事務局 1 次に掲げる請負工事 (1) 平成22年度以降に契約した請負工事（平成23年9月30日までに契約したものに限り） (2) 平成21年度以前に契約し，平成22年度又は平成23年度に施工を完了している請負工事 (3) 平成21年度以前に契約し，継続して施工中の請負工事 2 工事に関連する設計業務委託及び工事監理業務委託 3 平成22年度の維持管理業務委託
監査の実施期間	平成23年6月から平成24年3月まで
監査の方法	設計事務，契約事務，施工管理及び履行確認等について関係図書等を審査し，文書及び口頭による質問調査を行い，必要なものについては実地調査を行った。

第1 都市計画局

1 対象工事等

監査の対象工事等は、都市計画局の公共建築部のうち次に掲げるものを対象とした。

(1) 別表1に掲げる以下の請負工事（17件）

ア 平成22年度以降に契約した請負工事（平成23年9月30日までに契約したものに
限る）

イ 平成21年度以前に契約し、平成22年度又は平成23年度に施工を完了している請
負工事

ウ 平成21年度以前に契約し、継続して施工中の請負工事

(2) (1)に関連する別表2に掲げる設計業務委託（5件）

2 抽出した課等

公共建築部	企画設計課，整備支援課，工務監理課
-------	-------------------

3 監査の結果

おおむね適正に執行されていました。

別表1 工事 (都市計画局)

注1 契約日は平成23年9月30日現在までのものである。

注2 変更前の設計金額、契約日及び工事期限については()にて示す。

注3 契約方法欄の一般は一般競争入札を、随契は随意契約による工事を、それぞれ示す。

注4 契約方法欄の(調査)は低入札価格調査制度の調査による工事を示す。

No.	工事名	設計金額 請負金額 (千円)	契約日	工事期限	契約方法	欄 轄	工種	担当部課
1	京都市下京消防署 塩小路消防出張所 (仮称)新築工事 ただし、建築主体 その他工事	(160,230) 160,020 (156,450) 156,244	(21.10.14) 22.8.30	22.9.19	一般		建築	公共建築部企 画設計課
2	京都市朱雀第三児 童館(仮称)新築 工事ただし、建築 主体その他工事	68,953 62,580	23.2.9	23.10.27	随契	○	建築	公共建築部企 画設計課
3	京都市向代公園 (仮称)便所棟新 築工事ただし、建 築主体工事	9,544 8,799	23.3.24	23.8.31	一般	○	建築	公共建築部企 画設計課
4	新京都市動物園整 備工事ただし、新 おとぎの国(仮称) 建築主体その他工 事(2)	(22,333) 22,806 (22,333) 22,806	(23.3.28) 23.5.7	(23.5.31) 23.7.8	一般	○	建築	公共建築部企 画設計課
5	京都市左京消防署 大原消防出張所新 築工事ただし、電 気設備工事	(27,205) 27,772 (22,764) 23,237	(21.10.30) 22.11.4	(22.9.8) 22.11.30	一般	○	電気	公共建築部企 画設計課
6	京都市朱雀第三児 童館(仮称)新築 工事ただし、電気 設備工事	9,208 7,644	23.3.4	23.11.6	随契	○	電気	公共建築部企 画設計課
7	京都市左京消防署 大原消防出張所新 築工事ただし、空 調衛生設備工事	(12,505) 14,143 (11,879) 13,434	(21.10.22) 22.11.9	(22.9.8) 22.11.30	一般	○	機械	公共建築部企 画設計課

No.	工 事 名	設計金額 請負金額 (千円)	契 約 日	工事期限	契約 方法	棚 轆	工種	担当部課
8	京都市朱雀第三児童館（仮称）新築工事ただし、空調衛生設備工事	8,505 7,112	23.2.28	23.10.11	一般	○	機械	公共建築部 企画設計課
9	史跡岩倉具視幽棲旧宅整備工事 ただし、主屋等改修工事	(72,261) (74,403) 77,080 (61,309) (63,126) 65,398	21.9.15	24.3.30	一般	○	建築	公共建築部 整備支援課
10	京都市伏見区役所醍醐支所整備工事 ただし、省エネルギー（空調設備）改修電気設備工事	3,622 2,985	22.5.10	23.2.18	一般		設備	公共建築部 整備支援課
11	京都市伏見区役所醍醐支所整備工事 ただし、省エネルギー（空調設備）改修工事	68,817 54,495	22.5.18	23.2.18	一般 (調査)	○	設備	公共建築部 整備支援課
12	京都市市庁舎整備工事 ただし、議員室他改修工事	(22,302) 23,005 (19,152) 19,755	(23.7.7) 23.9.24	23.9.30	一般		建築	公共建築部 整備支援課
13	京都市児童福祉センター第一別館整備工事 ただし、浴室及び脱衣室改修工事	3,045 2,538	22.12.14	23.3.25	一般	○	建築	公共建築部 整備支援課
14	京都市立京北病院整備工事 ただし、病棟空調設備改修電気設備工事	(37,705) 38,713 (31,825) 32,676	(22.8.5) 23.3.3	23.3.15	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
15	京都市立京北病院整備工事 ただし、病棟空調設備改修工事	28,969 24,528	22.7.20	22.3.15	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課

No.	工 事 名	設計金額 請負金額 (千円)	契 約 日	工事期限	契約 方法	欄 鞅	工 種	担当部課
16	京都市上京児童館 整備工事 ただし、屋根改修 工事	(5,848) 5,607 (4,886) 4,684	(23.1.28) 23.3.7	23.3.25	一般		建築	公共建築部 整備支援課
17	京都市西文化会館 ウエスティー外壁 他修繕工事 ただし、建築工事	6,583 5,625	23.7.11	23.9.30	一般		建築	公共建築部 整備支援課

別表2 設計業務委託（都市計画局）

注1 履行期間は平成23年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札による業務を示す。

注3 担当部課欄の（ ）は、都市計画局公共建築部の担当課を示す。

注4 (プロ)は、プロポーザルにより選定した契約を示す。

No.	委託名	設計金額 委託額 (千円)	契約 方法	履行期間	担当部課
18	京都市下京消防署塩小路消防出張所(仮称)新築工事設計委託 ただし、基本設計及び実施設計委託(建築及び設備工事)	9,489 8,190	随契 (プロ)	20.9.11 ↓ 21.3.31	公共建築部 企画設計課
19	京都市左京消防署大原消防出張所新築工事設計委託 ただし、建築及び設備工事基本設計及び実施設計委託	5,359 4,200	随契 (プロ)	20.9.11 ↓ 21.3.31	公共建築部 企画設計課
20	新京都市動物園整備事業設計業務委託ただし、新おとぎの国実施設計業務委託(その2)	6,141 6,141	随契	22.5.22 ↓ 22.7.31	公共建築部 企画設計課
21	京都市朱雀第三児童館(仮称)新築工事設計委託ただし、建築及び設備工事实施設計委託	4,356 3,255	一般	22.3.26 ↓ 22.10.31	公共建築部 企画設計課
22	京都市伏見区役所醍醐総合庁舎他1件整備工事設計委託 ただし、省エネルギー(空調設備)改修工事設計委託	3,797 2,929	一般	20.10.15 ↓ 21.1.15	公共建築部 整備支援課

第2 建設局

1 対象工事等

監査の対象工事等は、建設局の都市整備部、事業推進室及び都市計画局の公共建築部のうち次に掲げるものを対象とした。

(1) 別表1に掲げる以下の請負工事（15件）

ア 平成22年度以降に契約した請負工事(平成23年9月30日までに契約したものに限り)

イ 平成21年度以前に契約し、平成22年度又は平成23年度に施工を完了している請負工事

ウ 平成21年度以前に契約し、継続して施工中の請負工事

(2) (1)に関連する別表2に掲げる設計業務委託（3件）

(3) (1)に関連する別表3に掲げる工事監理業務委託（2件）

(4) 別表4に掲げる平成22年度の維持管理業務委託（5件）

2 抽出した課等

建設局 都市整備部 事業推進室	市街地整備課, 整備推進課, 南部区画整理事務所
都市計画局（工事担当局） 公共建築部	整備支援課, 工務監理課

3 監査の結果

おおむね適正に執行されていましたが、次のとおり市長に措置を求める指摘事項がありました。

(1) 指摘事項

ア 工事

(ア) 工食用道路上に敷設した敷鉄板について

工食用道路上に敷設した敷鉄板賃料の積算において、1 m²当たりの単価を算出するに当たって、敷鉄板(1,524×3,048mm)1枚分の単価で計上したため、工事費の積算が過大となっていた。

工事内容に即した数量を計上し、適切な積算に努められたい。

(伏見西部第四地区横大路淀線他街路築造工事 南部区画整理事務所)

(イ) コンクリート二次製品の撤去処分について

既設歩車道境界ブロック等のコンクリート二次製品の撤去処分費の積算において、不必要な取壊し作業を含めて算出したため、工事費の積算が過大となっていた。

工事内容に即した積算基準を適用し、適切な積算に努められたい。

(広路4油小路通道路改良(その9)工事ほか 事業推進室)

イ 維持管理業務委託

(ア) 再委託の承認について

京都市契約事務規則によれば、受託者が再委託をする場合には文書による再委託の承認が必要となっているが、一部の点検業務の再委託について、受託者の承認願は提出されているが、京都市から承認書を交付していないものがあった。

委託業務の再委託については、京都市契約事務規則に基づいて適切に事務処理を行われたい。

(環境対策施設管理業務 事業推進室)

別表1 工事 (建設局, 都市計画局)

注1 契約日は平成23年3月31日現在までのものである。

注2 変更前の設計金額, 契約日及び工事期限については()にて示す。

注3 契約方法欄の一般は一般競争入札を, 随契は随意契約による工事を, それぞれ示す。

注4 契約方法欄の(調査)は低入札価格調査制度の調査による工事を示す。

No.	工事名	設計金額 請負金額 (千円)	契約日	工事期限	契約方法	勘 轄	工種	担当部課
1	京都市太秦東部地区市街地再開発施設建築物修繕工事ただし, 地下駐車場床改修工事	4,179 4,095	22.9.15	22.11.30	随契		建築	都市整備部 市街地整備課
2	京都市八条通地下横断歩道整備工事ただし, 高压受変電設備改修工事	3,843 3,167	22.12.22	23.3.25	一般		設備	都市整備部 市街地整備課
3	京都市山科駅西駐車場整備工事ただし, 車路手摺他改修工事	3,150 2,615	23.2.9	23.3.31	一般		建築	都市整備部 市街地整備課
4	(上烏羽南部地区)区画道路1号線整備工事	65,887 54,348	22.8.19	23.12.28	一般 (調査)		土木	都市整備部 整備推進課
5	伏見西部第四地区横大路淀線他街路築造工事	(52,090) 61,894 (43,187) 51,314	(22.9.14) 23.3.1	23.3.15	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事務所
6	伏見西部第四地区区画道路5号線他街路築造工事	(82,950) 92,263 (75,680) 84,177	(21.12.22) 22.7.16	22.7.30	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事務所
7	一・三・二五鴨川東岸線(第2工区)道路改良(その1)	(180,180) (212,365) 211,127 (136,374) (160,732) 159,795	(21.8.10) (22.3.5) 22.5.17	(22.3.15) 22.5.31	一般 (調査)	○	土木	事業推進室

No.	工 事 名	設計金額 請負金額 (千円)	契 約 日	工 事 期 限	契 約 方 法	欄 鞅	工 種	担 当 部 課
8	広路4油小路通道 路改良(その9) 工事	(258,216) 299,032 (247,800) 286,968	(22.3.10) (23.1.5) 23.3.1	(23.2.3) 23.3.15	一般	○	土木	事業推進室
9	一・三・25鴨川 東岸線(第2工区) 道路改良(その3) 工事	(194,733) 200,582 (178,500) 183,858	22.7.21 23.3.1	23.3.15	一般	○	土木	事業推進室
10	広路4油小路通道 路改良(その11) 工事	(285,852) 294,536 (241,500) 248,835	(22.7.22) 23.3.1	23.3.15	一般	○	土木	事業推進室
11	一・三・28竹田 街道道路改良(そ の2)工事	(193,717) 199,606 (163,817) 168,796	(22.10.5) 23.3.4	(23.3.15) 23.6.15	一般 (調査)	○	土木	事業推進室
12	一・三・25鴨川 東岸線(第2工区) 柿本ポンプ場解体 撤去工事	14,910 14,070	23.3.10	23.7.29	一般	○	建築	事業推進室
13	道路改良工事(沓 掛工区)その5	(69,720) 75,621 (47,145) 51,134	(22.1.12) (22.11.12) 23.2.9	(22.12.8) 23.2.23	一般 (調査)	○	土木	事業推進室
14	道路改築工事(細 野工区)その2	(88,547) (103,935) 103,152 (81,132) (95,231) 94,514	(21.11.25) (22.7.16) (22.10.15) 22.11.19	(22.7.31) (22.10.29) 22.11.30	一般		土木	事業推進室
15	栗尾バイパス ト ンネル新設工事 (1号トンネル)	4,872,000 3,242,400	21.12.10	24.3.15	一般 (調査)	○	土木	事業推進室

別表2 設計業務委託（建設局）

注1 履行期間は平成23年3月31日現在までのものである。

注2 変更前の設計金額については（ ）にて示す。

注3 契約方法欄の一般は一般競争入札を示す。

No.	委託名	設計金額 委託額 (千円)	契約 方法	履行期間	担 当 部 課
16	一伏見西部第五地区 都市計画道路・区画道路詳細設計(その 1) 業務委託(1)(2)般国道 477 号測 量・設計業務委託	20,805 19,034	一般	18.9.19 ↓ 19.7.31	都市整備部 南部区画整理事務所
17	一般国道162号栗尾バイパス道 路詳細設計等業務委託(その2)	(30,692) 35,595 (18,060) 20,944	一般	21.11.6 ↓ 22.3.15	事業推進室
18	道路詳細設計業務委託(西長春 日工区)	(24,885) 29,506 (22,470) 26,642	一般	19.12.21 ↓ 21.3.13	事業推進室

別表3 工事監理業務委託（建設局）

注1 履行期間は平成23年3月31日現在までのものである。

注2 変更前の設計金額及び履行期限については（ ）にて示す。

注3 契約方法欄の随契は随意契約による業務を示す。

No.	委託名	設計金額 委託額 (千円)	契約 方法	履行期間	担当部課
19	栗尾バイパス1号トンネル現場技術業務委託	1,449 1,439	随契	22.2.6 ↓ 22.3.31	事業推進室
20	栗尾バイパス1号トンネル現場技術業務委託	(19,362) 20,118 (19,215) 19,965	随契	22.4.1 ↓ 23.3.31	事業推進室

別表4 維持管理業務委託（建設局）

注1 履行期間は平成23年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札を、随契は随意契約による業務を、それぞれ示す。

No.	委託名	設計金額 委託額 (千円)	契約 方法	履行期間	担当部課
21	山科駅前地区公共施設維持管理 業務委託	62,982 62,434	随契	22.4.1 ↓ 23.3.31	都市整備部 市街地整備課
22	区画道路38号線仮設橋梁点検 業務委託	476 462	随契	22.12.22 ↓ 23.2.19	都市整備部 南部区画整理事務 所
23	納所排水機場 (仮称)保守 管理業務委託	3,721 3,507	一般	22.4.1 ↓ 23.3.31	都市整備部 南部区画整理事務 所
24	環境対策施設管理業務委託	(9,913) 10,154 (9,723) 9,958	随契	22.4.1 ↓ 23.3.31	事業推進室
25	嵯峨嵐山駅自由通路昇降機設備 保守管理業務委託	4,158 4,158	随契	22.4.1 ↓ 23.3.31	事業推進室

第3 上下水道局

1 対象工事等

監査の対象工事等は、上下水道局の総務部、技術監理室、水道部及び下水道部のうち次に掲げるものを対象とした。

(1) 別表1に掲げる以下の請負工事（45件）

ア 平成22年度以降に契約した請負工事（平成23年9月30日までに契約したものに限り）

イ 平成21年度以前に契約し、平成22年度又は平成23年度に施工を完了している請負工事

ウ 平成21年度以前に契約し、継続して施工中の請負工事

(2) (1)に関連する別表2に掲げる設計業務委託（12件）

(3) (1)に関連する別表3に掲げる工事監理業務委託（3件）

(4) 別表4に掲げる平成22年度の維持管理業務委託（7件）

2 抽出した課等

総務部	総務課，資器材・防災センター，お客さまサービス推進室
技術監理室	監理課，地域事業課，地域事業課北部特環 地域事業課京北分室
水道部	水質管理センター（水質第1課，水質第2課）
下水道部	施設課，配水課，給水課 管理課 きた下水道管路管理センター みなみ下水道管路管理センター ポンプ施設事務所 下水道建設事務所 施設課 鳥羽水環境保全センター 吉祥院水環境保全センター 伏見水環境保全センター 石田水環境保全センター

3 監査の結果

おおむね適正に執行されていましたが、次のとおり市長に措置を求める指摘事項がありました。

(1) 指摘事項

ア 工事

(ア) 共通仮設費及び現場管理費の地域補正について

工事費の積算において、共通仮設費及び現場管理費については、工事の施工地域・工事場所を考慮した補正を行うこととされている。

本工事では、施工地域が市街地（人口集中地区）であるとして補正值を適用し工事予定価格を算定していたが、本工事の施工地域は市街地に該当せず工事費の積算が過大となっていた。

共通仮設費及び現場管理費については、工事の施工地域・工事場所を適切に考慮した補正を行い、適正な積算に努められたい。

（若王子取水池増設工事ほか 施設課，配水課，みなみ下水道管路管理センター，設計課）

(イ) 建設副産物の最終処分の確認について

建設副産物の廃棄物が少量のため、マニフェストの代わりに誓約書で代用することで、建設副産物処理契約書及びマニフェスト等の関係書類の提出を求めていなかった。

「京都市建設リサイクルガイドライン」に基づき、発注者の責務として建設副産物の最終処分までの適正処理についての確認を徹底されたい。

（庁舎別館2階及び4階男性便所他改修工事 監理課）

(ウ) 積算基準の適用について

設計・積算において、以下の事例があった。

- a 工事の仕様書の適用範囲について、建築工事として発注しているが土木工

事の仕様書を適用していた。

- b 積算基準の適用について、共通費を建築工事の基準を適用して算出し、直接工事費を土木工事の基準を適用しており、1つの内訳書で異なった積算基準を適用していた。
- c 共通仮設費の算定について、監督員事務所を設置しない場合、共通仮設費率から補正値を減ずる必要があるが減じていなかった。

工事内容に即した工事種別ごとの仕様書及び積算基準を適用し、適切な積算に努められたい。

(きた下水道管路管理センター資材置場築造工事 きた下水道管路管理センター)

別表1 工事 (上下水道局その1)

注1 契約日は平成23年3月31日現在までのものである。

注2 変更前の設計金額、契約日及び工事期限については()にて示す。

注3 契約方法欄の一般は一般競争入札を、指名は指名競争入札を、随契は随意契約による工事を、それぞれ示す。

注4 契約方法欄の(調査)は低入札価格調査制度の調査による工事を示す。

No.	工事名	設計金額 請負金額 (千円)	契約日	工事期限	契約方法	欄 轄	工種	担当部課
26	庁舎別館2階及び 4階男性便所他改 修工事	1,554 1,470	22.06.25	22.9.25	指名		建築	技術監理室 監理課
27	きた下水道管路管 理センター2階便 所改修工事	538 446	22.08.02	22.10.31	指名		建築	技術監理室 監理課
28	北営業所女性便所 設置工事	3,685 3,559	22.12.24	23.3.31	指名		建築	技術監理室 監理課
29	自動採水装置設置 工事	15,996 14,490	22.11.17	23.2.28	随契		設備	技術監理室 水質第2課
30	弓削簡易水道再整 備(その7-1) 工事	(271,596) 300,348 (256,200) 283,321	(22.3.16) (23.3.8) 23.3.25	(23.3.15) 23.3.31	一般		土木	技術監理室 地域事業課
31	黒田簡易水道再整 備(その2)工事	(278,137) 289,957 (258,691) 269,716	(21.12.4) (23.2.7) 23.3.15	(23.2.15) (23.3.31) 23.5.31	一般		建築	技術監理室 地域事業課
32	黒田簡易水道再整 備(その3)工事	96,870 72,240	(22.3.12) 23.3.8	(23.3.15) 23.5.31	一般 (調査)	○	設備	技術監理室 地域事業課
33	鳥羽処理区大原系 統大原(その8) 公共下水道工事	(105,983) 108,519 (87,675) 89,670	(22.8.24) 23.3.22	23.3.31	一般 (調査)	○	土木	技術監理室 地域事業課北 部特環

No.	工 事 名	設計金額 請負金額 (千円)	契 約 日	工事期限	契約 方法	欄 鞅	工種	担当部課
34	京北地域水道黒田 簡易水道老朽管布 設替工事	(9,404) 9,501 (7,631) 7,709	(22.9.15) 22.12.16	(22.12.15) 22.12.28	一般		土木	技術監理室 地域事業課 京北分室
35	松ヶ崎浄水場高区 送水ポンプ設備取 替工事	205,415 (182,584)	(21.10.13) 23.1.21	(23.2.5) 23.7.29	一般 (調査)		設備	水道部 施設課
36	洛西配水場管理本 館アスベスト除去 工事	(36,928) 35,616 (31,080) 29,967	(22.3.10) 22.7.23	22.8.7	一般		建築	水道部 施設課
37	新山科浄水場低区 配水池内面改良 (その3) 工事	(385,461) 404,747 (192,990) 202,766	(21.4.14) (22.8.13) 22.12.20	(22.8.31) 23.1.31	一般 (調査)		土木	水道部 施設課
38	若王子取水池増設 工事	(590,060) (599,039) 622,658 (535,500) (543,638) 565,079	(20.3.24) (22.2.15) 22.6.21	(22.3.14) (22.6.30) 22.9.30	一般		土木	水道部 施設課
39	松ヶ崎浄水場北電 気室配電設備取替 工事	237,565 (137,550)	21.10.29 23.1.126	(23.2.21) 23.7.29	一般 (調査)		設備	水道部 施設課
40	疏水路改修(その 2)工事	(63,310) 75,600 (52,878) 63,137	(21.11.5) 22.6.21	22.6.30	一般 (調査)		土木	水道部 施設課

No.	工 事 名	設計金額 請負金額 (千円)	契 約 日	工事期限	契約 方法	欄 鞅	工種	担当部課
41	蹴上浄水場1・2 号ちんでん池築造 (土木その1) 及 び粉末活性炭接触 池築造工事	(2,373,200) 2,463,637 (1,701,000) 1,765,806	(22.2.18) 23.3.10	24.3.30	一般 (調査)		土木	水道部 施設課
42	山ノ内ポンプ場整 備(機械)工事	411,198 245,700	23.3.31	25.3.29	一般 (調査)		設備	水道部 施設課
43	山ノ内ポンプ場整 備(電気)工事	449,595 383,250	23.3.9	25.3.29	一般 (調査)		設備	水道部 施設課
44	山ノ内ポンプ場整 備(その2)工事	170,167 146,055	23.3.29	23.10.31	一般		土木	水道部 施設課
45	山ノ内ポンプ場整 備(その1)工事	1,155,558 824,250	22.5.10	23.11.1	一般 (調査)		建築	水道部 施設課
46	補助配水管整備工 事 (3265031)	12,775 10,689	23.1.21	23.3.15	指名		土木	水道部 給水課
47	松ヶ崎系木野連絡 配水管布設工事及 び配水管布設替工 事 H20 6 3 2 4	328,160 298,389	(21.03.30) 22.11.16	(22.8.2) 23.2.28	一般		土木	水道部 配水課
48	山ノ内系葛野連絡 幹線配水管布設 (その5-4)工 事 H20 6 3 2 7	(294,045) 351,451 (191,940) 229,404	(21.04.14) 22.07.29	(22.4.19) 22.8.20	一般 (調査)		土木	水道部 配水課

別表1 工事 (上下水道局その2)

注1 契約日は平成23年9月30日現在までのものである。

注2 変更前の設計金額、契約日及び工事期限については()にて示す。

注3 契約方法欄の一般は一般競争入札を、指名は指名競争入札を、随契は随意契約による工事を、それぞれ示す。

注4 契約方法欄の(調査)は低入札価格調査制度の調査による工事を示す。

No.	工 事 名	設計金額 請負金額 (千円)	契 約 日	工事期限	契約 方法	勘 轄	工種	担当部課
23	きた下水道管路管理センター資材置場築造工事	359 298	22.12.8	23.2.15	指名		建築	下水道部 管理課(きた下水道管路管理センター)
24	久世中久世町支線(その2)公共下水道管布設工事	191,776 131,250	22.6.21	(23.3.15) 23.9.30	一般 (調査)		土木	下水道部 管理課(みなみ下水道管路管理センター)
25	人孔上部整備工事	9,565 8,704	23.01.31	23.04.28	随契		土木	下水道部 管理課(みなみ下水道管路管理センター)
26	私道内公共下水道管布設工事	7,513 6,448	(23.7.28) 23.9.12	(23.9.26) 23.11.20	指名		土木	下水道部 管理課(みなみ下水道管路管理センター)
27	西京極ポンプ場沈砂池覆蓋更新工事	78,096 68,775	23.3.25	23.11.30	一般 (調査)		建築	下水道部 管理課(ポンプ施設事務所)
28	砂川ポンプ場空気圧縮機更新工事	5,440 5,092	23.8.24	24.3.9	指名		設備	下水道部 管理課(ポンプ施設事務所)
29	汚泥消化タンク防食工事	79,844 74,340	(22.2.16) (22.3.1) 22.6.17	(22.3.15) (22.6.30) 22.9.30	一般		土木	下水道部鳥羽水環境保全センター
30	汚泥消化タンク防食工事	89,921 83,580	22.10.8	23.3.31	一般		土木	下水道部鳥羽水環境保全センター
31	汚水ポンプ吐出管改良工事	13,033 12,600	23.5.9	23.7.22	随契		土木	下水道部伏見水環境保全センター

No.	工 事 名	設計金額 請負金額 (千円)	契 約 日	工事期限	契約 方法	欄 轆	工種	担当部課
32	桂川右岸流域関連 西淀1号幹線（そ の1）公共下水道 工事	(417,447) (390,769) 397,524 (230,685) (215,880) 219,660	(20.11.6) (22.3.19) 22.8.20	(22.3.31) (22.8.31) 22.8.31	一般 (調査)	○	土木	下水道部 設計課【管 路】
33	東大路幹線九条分 水室・放流渠築造 （その1）公共下 水道工事	(750,229) (776,563) 785,667 (500,850) (518,385) 524,475	(21.2.16) (21.11.26) 23.2.28	(23.3.8) (23.3.8) 23.3.8	一般 (調査)	○	土木	下水道部 設計課【管 路】
34	桂川右岸流域関連 桂処理分区御陵支 線（その7）公共 下水道工事	(158,252) (158,252) (158,252) 172,932 (101,850) (101,850) (101,850) 111,195	(21.9.24) (22.2.23) (22.9.28) 22.11.4	(22.3.15) (22.9.30) (22.11.30) 22.11.30	一般 (調査)		土木	下水道部 設計課【管 路】
35	伏見排水区淀系統 横大路松林支線 （その1）公共下 水道工事	(26,013) 26,787 (21,252) 21,840	(21.12.24) 22.6.14	(22.6.22) 22.6.22	一般		土木	下水道部 設計課【管 路】
36	桂川右岸流域関連 大原野処理分区大 原野支線整備（そ の4）公共下水道 工事	(17,924) 19,547 (14,584) 15,855	(22.1.19) 22.7.2	(22.7.18) 22.7.18	一般		土木	下水道部 設計課【管 路】
37	鳥羽・石田連絡汚 泥圧送管布設（そ の5）公共下水道 工事	(384,970) (384,970) 414,852 (260,295) (260,295) 280,455	(22.2.1) (22.3.17) 23.3.11	(22.3.30) (23.3.15) 23.3.30	一般 (調査)	○	土木	下水道部 設計課【管 路】
38	長代川1号準幹線 （雨水）（その1） 公共下水道工事	(645,544) 645,544 (581,700) 581,700	(22.3.30) 23.2.25	(23.3.15) 24.3.15	一般		土木	下水道部 設計課【管 路】

No.	工事名	設計金額 請負金額 (千円)	契約日	工事期限	契約方法	欄 轆	工種	担当部課
39	鳥羽・伏見連絡汚泥圧送管布設（その1）公共下水道工事	(285, 187) 285, 187 <u>(264, 180)</u> <u>264, 180</u>	(23. 2. 4) 23. 3. 22	(23. 3. 30) 24. 3. 15	一般	○	土木	下水道部 設計課【管路】
40	伏見水環境保全センター 送風機機械設備工事	261, 345 <u>174, 405</u>	21. 11. 17	23. 3. 15	一般 (調査)	○	設備	下水道部 設計課【施設・設備】
41	鳥羽水環境保全センター B系最初沈殿池築造工事	(493, 114) (518, 749) 548, 220 <u>(444, 675)</u> <u>(467, 775)</u> <u>494, 340</u>	(21. 11. 20) (22. 11. 12) 23. 1. 19	(23. 1. 31) (23. 1. 31) 23. 1. 31	一般	○	土木	下水道部 設計課【施設・設備】
42	伏見水環境保全センター 旧特高電気室改修工事	(36, 306) (36, 306) (36, 306) 36, 576	(22. 1. 18) (22. 2. 25) (22. 6. 23) 22. 7. 21	(22. 3. 12) (22. 6. 30) (22. 7. 30) 22. 7. 30	一般		建築	下水道部 設計課【施設・設備】
43	伏見水環境保全センター送風機電気設備工事	136, 920 <u>131, 145</u>	22. 2. 22	23. 3. 15	一般	○	設備	下水道部 設計課【施設・設備】
44	石田水環境保全センター 塩素混和池上屋改築工事	(18, 199) (18, 199) (18, 199) 18, 703 <u>(16, 369)</u> <u>(16, 369)</u> <u>(16, 369)</u> <u>16, 800</u>	(22. 3. 1) (22. 3. 23) (22. 6. 21) 22. 7. 21	(22. 3. 30) (22. 6. 30) (22. 7. 30) 22. 7. 30	一般	○	建築	下水道部 設計課【施設・設備】

別表2 設計業務委託（上下水道局その1）

注1 履行期間は平成23年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札を、指名は指名競争入札による業務を、それぞれ示す。

No.	委託名	設計金額 委託額 (千円)	契約 方法	履行期間	担当部課
49	弓削簡易水道実施設計業務委託	69,533 58,800	一般	19.12.26 ↓ 20.9.30	技術監理室 地域事業課
50	黒田簡易水道実施設計業務委託	37,654 33,600	一般	19.12.26 ↓ 20.9.30	技術監理室 地域事業課
51	特定環境保全公共下水道管渠実施設計（その2）委託	(34,576) 39,720 31,080 34,000	一般	20.11.21 ↓ 21.3.31	技術監理室 地域事業課北部特環
52	山ノ内ポンプ場整備工事に伴う測量、地質調査及び設計委託	(50,379) 53,521 34,965 38,138	一般	20.10.8 ↓ 22.3.31	水道部 施設課
53	松ヶ崎浄水場送水ポンプ設備及び北電気室配電設備取替に伴う設計委託	19,212 16,706	一般	20.3.25 ↓ 20.9.30	水道部 施設課
54	配水管布設替工事に伴う設計委託	(5,231) 5,582 4,620 4,924	指名	22.1.20 ↓ 23.1.14	水道部 配水課

別表2 設計業務委託（上下水道局その2）

注1 履行期間は平成23年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札を、指名は指名競争入札による業務を、それぞれ示す。

No.	委託名	設計金額 委託額 (千円)	契約 方法	履行期間	担当部課
45	公共下水道管渠実施設計 委託（その2）	9,971 8,673	指名	20.1.30 ↓ 20.6.30	下水道部 管理課（みなみ 下水道管路管理センター）
46	公共下水道管渠実施設計（その 2）委託	38,805 35,700	指名	18.9.21 ↓ 19.3.15	上下水道局 下水道部 設計課【管路】
47	公共下水道管渠実施設計（その 10）委託	20,175 6,993	一般	20.10.17 ↓ 21.7.28	上下水道局 下水道部 設計課【管路】
48	鳥羽水環境保全センター 実 施設計委託 （その54）	130,760 107,625	一般	20.12.3 ↓ 21.3.31	上下水道局 下水道部 設計課【施設・設備】
49	伏見水環境保全センター実施 設計委託 （その33）	5,639 4,515	指名	21.3.11 ↓ 21.6.30	上下水道局 下水道部 設計課【施設・設備】
50	伏見水環境保全センター等 塩素混和池上屋耐震補強設計 委託	6,405 4,515	指名	20.11.25 ↓ 21.3.12	上下水道局 下水道部 設計課【施設・設備】

別表3 工事監理業務委託（上下水道局その1）

注1 履行期間は平成23年3月31日現在までのものである。

注2 変更前の設計金額及び履行期限については（ ）にて示す。

注3 契約方法欄の一般は一般競争入札を、指名は指名競争入札による業務を、それぞれ示す。

No.	委 託 名	設計金額 委託額 (千円)	契約 方法	履行期間	担 当 部 課
55	特定環境保全公共下水道施工 管理（その3）業務委託	8,831 7,980	一般	22. 8. 26 ↓ 23. 3. 31	技術監理室地域事業課 北部特環
56	山ノ内ポンプ場整備工事に伴 う工事監理委託	5,806 4,557	指名	22. 9. 30 ↓ 23. 11. 1	水道部施設課
57	若王子取水池増設工事に伴う 工事監理委託	1,257 1,155	指名	20. 6. 27 ↓ 21. 5. 22	水道部施設課

別表4 維持管理業務委託（上下水道局その1）

注1 履行期間は平成23年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の随契は随意契約による業務を示す。

No.	委 託 名	設計金額 委託額 (千円)	契約 方法	履行期間	担 当 部 課
58	京都市大原簡易水道事業浄水場 等運転管理業務等委託	20,000 20,000	随契	22. 4. 1 ↓ 23. 3. 31	技術監理室 地域事業課

別表4 維持管理業務委託（上下水道局その2）

注1 履行期間は平成23年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札を、指名は指名競争入札による業務をそれぞれ示す。

No.	委託名	設計金額 委託額 (千円)	契約 方法	履行期間	担当部課
51	計画管渠清掃 作業（その10） 委託	5,200 4,861	指名	22.12.10 ↓ 23.01.23	下水道部 管理課 （きた下水道管路 管理センター）
52	臭気測定委託	3,316 1,186	指名	22.07.13 ↓ 22.10.29	下水道部 管理課 （ポンプ施設事務 所）
53	消防用設備 点検整備委託	9,711 9,030	指名	22.9.1 ↓ 23.3.15	下水道部 鳥羽水 環境保全センター
54	汚泥焼却灰 搬出委託 設計変更	38,678 36,036	一般	22.4.1 ↓ 23.3.31	下水道部 鳥羽水 環境保全センター
55	警備委託	558 303	一般	23.3.31	上下水道局 水道 部 施設課
56	疏水施設電気設備点検整備	2,369 2,205	指名	23.3.15	上下水道局 水道 部 施設課

第4 教育委員会事務局

1 対象工事等

監査の対象工事等は、教育委員会事務局の総務部、指導部、体育健康教育室、生涯学習部、総合教育センター（学校統合推進室共）、京都まなびの街生き方探求館、子育て支援総合センターこどもみらい館、生涯学習総合センター、学校歴史博物館、青少年科学センター及び野外活動施設花背山の家のうち次に掲げるものを対象とした。

(1) 別表1に掲げる以下の請負工事（11件）

ア 平成22年度以降に契約した請負工事（平成23年9月30日までに契約したものに限り）

イ 平成21年度以前に契約し、平成22年度又は平成23年度に施工を完了している請負工事

ウ 平成21年度以前に契約し、継続して施工中の請負工事

(2) (1)に関連する別表2に掲げる設計業務委託（3件）

(3) 別表3に掲げる平成22年度の維持管理業務委託（8件）

(4) 別表4に掲げる修繕費（工事）（93件）

2 抽出した課等

総務部 指導部 体育健康教育室 生涯学習部 総合教育センター（学校統合推進室共） 京都まなびの街生き方探求館 子育て支援総合センターこどもみらい館 生涯学習総合センター 学校歴史博物館 青少年科学センター 野外活動施設 花背山の家	調査課，教育環境整備室 総合育成支援課，生徒指導課
---	------------------------------

3 監査の結果

おおむね適正に執行されていましたが、次のとおり市長に措置を求める指摘事項がありました。

(1) 指摘事項

ア 工事

(ア) 適用する工種区分について

工事費の積算において、適用する主たる工種区分を誤り、「道路改良工事」の率を適用して間接工事費の計算をするべきところ、「道路維持工事」の率を適用したため、工事費の積算が過大となっていた。

主たる工事内容による工種区分を適切に選定し、適正な積算に努められたい。

(京都市立春日丘中学校道路及び水路改修工事 教育環境整備室)

(イ) 共通仮設費及び現場管理費率の地域補正について

工事費の積算において、共通仮設費及び現場管理費については、工事の施工地域・工事場所を考慮した補正を行うこととされている。

本工事では、施工地域が市街地（人口集中地区）であるとして率を補正し工事予定価格を算定していたが、本工事の施工地域は市街地に該当せず工事費の積算が過大となっていた。

共通仮設費及び現場管理費については、工事の施工地域・工事場所を適切に考慮した補正を行い、適正な積算に努められたい。

(京都市立大原小中学校擁壁改修工事ほか 教育環境整備室)

(ウ) 渡り廊下屋根拡張修繕について

計画・設計・施工において、以下の事例があった。

- a 渡り廊下の屋根拡張修繕において、建築基準法に基づく計画の通知及び確認済証の交付を受けることなく工事着手した。
- b 渡り廊下の主要部分である構造体（鉄骨，基礎コンクリート）の基準・規格について、適正な施工管理ができていなかった。

工事の施行にあたっては、法令に基づき計画し、適正な設計及び施工管理を行われたい。

(翔鸞小学校渡り廊下屋根拡張修繕 教育環境整備室)

イ 維持管理業務委託

(ア) 再委託の承認について

委託契約書及び京都市契約事務規則によれば、受託者が第三者に再委託する場合は京都市から市長の文書による承認を得る必要がある。

受託者は一部の点検業務を再委託していたが、市長名の再委託の承認書を交付していなかった。

委託業務の再委託については、受託者に承認申請書を提出させ、市長名による承認書を交付することにより、適切に事務処理を行われたい。

(京都市立堀川高等学校本能学舎建物管理業務委託ほか 教育環境整備室、こどもみらい館，総合教育センター)

(2) 意見

ア 学校施設に係る修繕工事に関する事務の執行について

学校施設に係る修繕工事について、発注、施工管理及び検査において必要な設計図書等による履行確認が適切に行われていない事例が見受けられた。

学校施設の修繕等については、工事件数が非常に多いという現状を踏まえ、工事内容の統一的な基準や仕様書の作成、監督及び検査に必要な事項等を明確に定めた要綱の制定について検討し、円滑な事務の執行を図られたい。

別表1 工事 (教育委員会事務局)

注1 契約日は平成23年3月31日現在までのものである。

注2 変更前の設計金額、契約日及び工事期限については()にて示す。

注3 契約方法欄の一般は一般競争入札を、随契は随意契約による工事を、それぞれ示す。

No.	工 事 名	設計金額 請負金額 (千円)	契 約 日	工 事 期 限	契 約 方 法	勘 輾	工 種	担 当 部 課
59	京都市立春日丘中 学校道路及び水路 改修工事	(36,771) 39,260 (30,009) 32,039	(22.2.26) 22.5.17	(22.5.31) 22.6.18	一般		土木	総務部 教育環境整備室
60	京都市立御所南小 学校第二運動場整 備工事	(135,003) 147,106 (125,895) 137,178	(21.12.1) 22.10.14	(22.10.29) 22.11.30	一般		土木	総務部 教育環境整備室
61	京都市立鷹峯小学 校施設整備工事	(358,232) 389,645 (334,845) 364,205	(22.8.12) 23.3.11	(23.3.25) 23.5.31	一般		土木	総務部 教育環境整備室
62	京都市立開晴小学 校及び京都市立開 晴中学校敷地整備 第二期工事 京都市立開晴中学 校敷地整備第三期 工事	(169,715) 198,801 (107,625) 126,071	(22.1.5) 23.3.17	(23.3.18) 23.3.18	随契		土木	総務部 教育環境整備室
63	京都市立大原小中 学校擁壁改修工事	(10,683) 12,712 (8,698) 10,348	(22.8.9) 23.2.22	(23.3.15) 23.5.15	一般		土木	総務部 教育環境整備室
64	京都市立高雄小学 校擁壁改修工事	(41,468) 49,194 (33,938) 40,260	(22.8.31) 23.3.24	(23.3.15) 23.6.15	一般		土木	総務部 教育環境整備室
65	京都市立広沢小学 校プール改修工事	(23,455) 24,885 (19,072) 20,233	(23.1.24) 23.3.17	(23.3.31) 23.4.22	一般		建築	総務部 教育環境整備室

No.	工 事 名	設計金額 請負金額 (千円)	契 約 日	工事期限	契約 方法	棚 轆	工 種	担当部課
66	京都市立安祥寺中 学校プール改修工 事	(34,236) 35,178 (28,101) 28,872	(22.12.8) 23.3.2	(23.3.15) 23.3.31	一般		建築	総務部 教育環境整備室
67	京都市立小中学校 耐震化PFI事業	1,347,478 1,344,877	21.12.10	28.3.31	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
68	京都市立学校耐震 化PFI事業	1,101,615 873,837	22.9.24	28.3.31	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
69	京都市野外活動施 設花背山の家整備 工事 ただし、真空ヒー ター改修工事	3,465 3,444	23.2.7	23.3.25	随契		設備	花背山の家 事業課

別表2 設計業務委託（教育委員会事務局）

注1 履行期間は平成23年3月31日現在までのものである。

注2 変更前の設計金額については（ ）にて示す。

注3 契約方法欄の一般は一般競争入札を示す。

No.	委託名	設計金額 委託額 (千円)	契約 方法	履行期間	担 当 部 課
70	京都市立鷹峯小学校施設整備 に伴う設計業務委託	7,314 6,458	一般	21.7.14 ↓ 22.3.15	総務部 教育環境整備室
71	京都市立高雄小学校擁壁改修 に伴う設計業務委託	(2,593) 2,737 (2,301) 2,428	一般	21.7.14 ↓ 21.12.25	総務部 教育環境整備室
72	京都市立広沢小学校他1校プ ール改修に伴う設計業務委託	3,008 2,628	一般	22.5.18 ↓ 22.8.6	総務部 教育環境整備室

別表3 維持管理業務委託（教育委員会事務局）

注1 履行期間は平成23年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の指名は指名競争入札を、随契は随意契約による業務を、それぞれ示す。

No.	委託名	設計金額 委託額 (千円)	契約 方法	履行期間	担当部課
73	京都市立堀川高等学校本能学舎 建物管理業務委託	1,490 1,490	随契	22. 4. 1 ↓ 23. 3. 31	総務部 教育環境整備室
74	京都市立学校・園の建築設備に ついての定期点検業務委託 (京都市立元町小学校他95 校・園, 全93施設)	4,390 2,929	指名	22. 9. 10 ↓ 23. 2. 28	総務部 教育環境整備室
75	京都市立学校・園の建築物・建 築設備についての定期点検業務 委託 (京都市立洛央小学校他9 6校・園, 全95施設)	22,557 14,542	指名	22. 9. 10 ↓ 23. 2. 28	総務部 教育環境整備室
76	京都市立日野小学校他4校エレ ベータ保守管理委託	3,266 3,240	指名	22. 4. 1 ↓ 23. 3. 31	総務部 教育環境整備室
77	消防設備点検委託 (京都市立川 岡小学校他26校)	2,841 2,499	指名	22. 10. 5 ↓ 23. 3. 31	総務部 教育環境整備室
78	平成22年度京都市立学校 (園) の飲料水, プール水及びプール 循環ろ過装置の水質検査及びダ ニアレルゲン量, 教室等の空気 検査実施委託	9,469 9,469	随契	22. 4. 1 ↓ 23. 3. 31	体育健康教育室 (保健安全)
79	吸収式冷温水器保守管理業務委 託 (京都市総合教育センター)	1,838 1,752	指名	22. 4. 1 ↓ 23. 3. 31	総合教育センター
80	こどもみらい館設備・管理業務 委託	2,940 2,856	指名	22. 4. 1 ↓ 23. 3. 31	こどもみらい館

別表4 修繕費 随意契約（教育委員会事務局）

注1 平成22年度に随意契約した修繕工事である。

注2 履行期間は平成23年3月31日現在までのものである。

注3 担当部課は総務部教育環境整備室である。

No.	件名	契約額 (円)	起案日	区分
修01	空調設備及び電源修繕（東総合）	925,575	22.4.8	設備
修02	京都市立大淀中学校ブロック塀修繕	1,998,465	22.4.16	土木
修03	東総合支援学校空調機修繕	18,900	22.4.26	設備
修04	北野中学校育成教室空調機取替修繕	1,207,500	22.4.30	設備
修05	桂中学校2号館雨漏り修繕について	1,852,987	22.5.14	建築
修06	東総合支援学校電話設備及び校内情報設備修繕	325,500	22.6.15	設備
修07	東総合支援学校プール甲羅干し他修繕	215,250	22.6.15	土木
修08	北野中学校職員室及び音楽室空調機取替修繕について	1,999,200	22.6.17	設備
修09	大枝中学校受水槽及び高架水槽修繕について	49,350	22.7.5	設備
修10	大枝中学校北校舎雨漏り修繕について	923,139	22.7.5	建築
修11	大枝中学校教室出入口戸その他修繕について	361,231	22.7.13	建築
修12	東総合支援学校直圧給水管漏水修繕	472,500	22.7.15	設備
修13	桃陵中学校北校舎3-3前廊下屋上防水修繕	693,000	22.7.20	建築
修14	朱雀中学校体育館床修繕について	110,670	22.7.28	建築
修15	桃陽総合支援学校屋上防水修繕	882,000	22.7.29	建築
修16	朱雀中学校消火栓設備修繕について	280,350	22.8.9	設備
修17	朱雀中学校自動火災報知設備修繕について	98,700	22.8.16	設備
修18	北野中学校育成教室LAN配線設置について	36,750	22.8.17	設備
修19	大枝中学校武道場雨漏り修繕について	991,714	22.8.17	建築
修20	高野中学校南校舎雨漏り修繕	415,800	22.8.23	建築
修21	大淀中学校屋外トイレ設置修繕	955,500	22.8.20	土木
修22	太秦中学校北校舎屋上防水修繕	451,500	22.8.31	建築
修23	洛北中学校体育館及び本館雨漏り修繕	1,884,120	22.9.1	土木
修24	大枝中学校渡り廊下雨漏り修繕について	110,880	22.9.9	建築
修25	朱雀中学校普通教室空調機修繕について	123,900	22.9.24	設備
修26	伏見工業高等学校1号館家庭科室屋上防水修繕	409,500	22.7.30	建築
修27	境谷小学校本館及び南校舎雨漏り修繕について	1,992,322	22.5.7	建築
修28	桂東小学校本館及び南校舎雨漏り修繕について	1,743,525	22.5.12	建築
修29	大枝小学校西校舎雨漏り修繕について	899,010	22.5.13	建築
修30	翔鸞小学校給水管漏水調査修繕	340,200	22.5.14	設備
修31	桂小学校南校舎雨漏り修繕について	678,720	22.5.18	設備
修32	桂川小学校南校舎給水管漏水修繕について	1,921,500	22.6.7	設備
修33	桂川小学校体育館雨漏り修繕について	991,620	22.6.9	建築
修34	桃山東小学校体育館防水修繕	430,500	22.7.22	建築
修35	向島小学校体育館防水修繕	1,711,500	22.7.23	建築

No.	件名	契約額 (円)	起案日	区分
修 36	醍醐西小学校体育館防水修繕	525,000	22. 7. 26	建築
修 37	桂川小学校風力発電装置設置に伴う電気設備修繕について	276,438	22. 8. 5	設備
修 38	下鴨小学校北校舎雨漏り修繕	1,213,324	22. 8. 12	建築
修 39	音羽川小学校本館雨漏り修繕	1,966,650	22. 8. 12	建築
修 40	音羽小学校雨漏り修繕	97,388	22. 8. 23	建築
修 41	紫野小学校体育館北側屋上防水修繕	1,572,000	22. 8. 31	建築
修 42	修学院第二小学校北・南校舎雨漏り修繕	1,977,055	22. 9. 1	建築
修 43	桂川小学校渡り廊下側壁板修繕について	645,750	22. 9. 7	建築
修 44	深草小学校屋上防水修繕	1,995,000	22. 9. 7	建築
修 45	横大路小学校プール床壁防水修繕	159,012	22. 9. 8	建築
修 46	伏見住吉小学校西校舎屋上防水修繕	892,500	22. 9. 10	建築
修 47	翔鸞小学校家庭科室床修繕	990,675	22. 9. 27	建築
修 48	桂川小学校中校舎給水管修繕について	472,500	22. 9. 29	設備
修 49	桂川小学校物置小屋設置について	198,450	22. 9. 30	建築
修 50	桂川小学校中校舎及び南校舎屋内消火栓漏水その他修繕について	285,600	22. 10. 18	設備
修 51	桂川小学校他 1 校校庭芝生修繕について	724,500	22. 10. 22	土木
修 52	桂川小学校芝生散水用水道メーター設置について	52,500	22. 10. 26	設備
修 53	市原野小学校体育館雨漏り修繕	619,500	22. 11. 9	建築
修 54	翔鸞小学校コンクリート劣化部撤去修繕	157,500	22. 11. 9	設備
修 55	桂川小学校分電盤修繕について	58,590	22. 11. 22	設備
修 56	桂川小学校テレビ共同受信設備修繕	65,100	22. 9. 16	設備
修 57	花背小中学校職員住宅（東側 2 戸及び西側 1 戸）給水設備修繕	724,500	23. 3. 7	設備
修 58	京都市立下京渉成小学校 4 階倉庫扉修繕	332,850	23. 3. 11	建築
修 59	京都市立下京渉成小学校ランチルーム電話設備設置修繕	168,000	22. 6. 1	設備
修 60	京都市立下京渉成小学校体育館内壁修繕	1,995,000	23. 3. 14	建築
修 61	京都市立下京渉成小学校電磁錠修繕	210,000	22. 5. 31	建築
修 62	京都市立下京渉成小学校放送用リモコン配線修繕	84,000	22. 6. 25	設備
修 63	京都市立花背小・中学校倉庫照明修繕	364,350	23. 3. 15	設備
修 64	京都市立花背小学校・京都市立花背中学校グラウンド照明修繕	1,995,000	22. 6. 17	設備
修 65	京都市立花背小学校・中学校照明安定器他修繕	740,250	22. 8. 9	設備
修 66	京都市立春日丘中学校認定道路化に伴う道路補修	1,974,000	22. 8. 23	土木
修 67	京都市立鷹峯小学校ログハウス及び物置移設修繕	1,344,000	23. 3. 31	建築
修 68	京都市立鷹峯小学校仮設養生他修繕	525,000	22. 12. 21	建築
修 69	京都市立鷹峯小学校法面境界柵補修	1,942,500	23. 2. 25	土木
修 70	京都市立鷹峯小学校法面補修	1,396,500	23. 2. 14	土木
修 71	京都市立東総合支援学校屋内運動場緞帳修繕	507,150	22. 4. 23	建築
修 72	桂川小学校プール洗出し部分その他修繕について	351,750	22. 12. 27	設備

No.	件名	契約額 (円)	起案日	区分
修73	桂川小学校保健室給水管修繕について	161,700	23.2.18	設備
修74	校内見切りブロック修繕(花背小学校)	697,389	23.1.25	土木
修75	校内倉庫除去整備(元別所小学校)	828,975	22.6.30	土木
修76	朱雀中学校技術室照明設備修繕について	231,000	23.1.5	設備
修77	朱雀中学校消火配管漏水修繕について	1,935,454	23.3.2	設備
修78	大原中学校体育館雨漏り修繕	1,992,013	22.11.8	建築
修79	大枝中学校プール甲羅干し修繕について	953,662	23.2.18	建築
修80	大枝中学校武道場雨漏り修繕について	698,040	23.1.7	建築
修81	鷹峯小学校新館屋上ドレン修繕	152,460	22.12.21	建築
修82	鷹峯小学校北校舎屋上漏水修繕	1,995,000	23.2.14	建築
修83	殿田公園フェンス修繕(陶化中学校)	1,990,380	22.12.27	土木
修84	東総合支援学校キュービクル金網修繕	210,000	22.12.15	土木
修85	東総合支援学校ほか2校の校庭芝生修繕	999,600	22.10.18	土木
修86	東総合支援学校屋外給水管漏水修繕	1,974,000	23.2.9	設備
修87	日吉ヶ丘高等学校相撲場修繕	1,963,500	23.3.10	土木
修88	崩壊建物解体整備(元別所小学校)	1,942,500	22.8.16	土木
修89	北野中学校給水管修繕について	197,400	23.3.16	設備
修90	翔鸞小学校屋外直圧給水管漏水修繕	78,750	23.3.14	設備
修91	翔鸞小学校校舎外部コンクリート爆裂修繕	1,742,475	23.3.1	建築
修92	翔鸞小学校渡り廊下屋根拡張修繕	840,000	23.3.1	建築
修93	翔鸞小学校北校舎外汚水柵取替修繕	178,500	23.3.10	設備

(監査事務局)