

監査公表第777号

地方自治法第199条第9項の規定により，次のとおり令和2年度定期監査（工事）の結果を公表します。

令和3年3月31日

京都市監査委員

令和2年度
定期監査（工事）の結果

京都市監査委員	下村	明
同	山岸	隆行
同	山添	洋司
同	河原林	温朗

第1 監査の実施

京都市監査基準に基づき、次のとおり監査を実施した。

- 1 監査の種類 定期監査（工事）（地方自治法第199条第1項及び第2項）
- 2 監査の対象局等 環境政策局，産業観光局，都市計画局，建設局，上下水道局及び教育委員会
(工事依頼による案件については、依頼局及び被依頼局双方の関係部課を監査対象とする。)

3 監査の対象範囲

- (1) 請負工事のうち次に掲げるもの
 - ア 令和元年度以降に契約したもの
 - イ 平成30年度以前に契約し、令和元年度に施工を完了したもの
 - ウ 平成30年度以前に契約し、継続して施工中のもの
- (2) 上記(1)に関連する設計業務委託及び工事監理業務委託
- (3) 令和元年度に契約した維持管理業務委託

4 監査の着眼点

- (1) 工事等に関する設計事務，契約事務，施工管理，履行確認等の執行が法令等に従って行われているか。
- (2) 上記(1)の事務等の執行が地方自治法第2条第14項及び第15項の規定の趣旨に則ってなされているか。

5 監査の主な実施内容 関係図書等の審査及び質問調査を行った。

また、令和元年度及び令和2年度における定期監査（工事）の対象局等に対して、「施工体制台帳等の作成状況について」を監査テーマに設定し、書面調査及び質問調査を実施した。

6 監査の実施場所 監査事務局執務室等

7 監査の実施期間 令和2年5月12日から令和3年3月29日まで

8 監査を実施した監査委員

監査委員 田中明秀（令和2年5月20日まで）
同 中野洋一（令和2年5月20日まで）
同 下村明（令和2年5月21日から）
同 山岸隆行（令和2年5月21日から）

同 鶴谷 隆 (令和2年6月4日まで)

同 山添洋司 (令和2年6月5日から)

同 河原林 温 朗

なお、山添洋司監査委員は、令和2年3月31日まで公営企業管理者（上下水道局長）の職にあったため、上下水道局の案件については、地方自治法第199条の2の規定により除斥となった。

第2 監査の結果

違法又は不正等の指摘にとどまらず、監査で発見された不適切な事務処理等の問題点の原因や背景等も踏まえ、速やかな事務改善につなげられるよう、監査対象課等に対する助言、支援及び改善提案をより一層重視する実効性のある監査を目指し実施した。

その結果、発見された問題点に対して、市長及び教育長が監査の実施期間中に適切に措置を講じた事項を「改善済事項」として記述し、措置が講じられているものの社会的な影響を与えかねない積算関連に係るものや市民の安全に影響を及ぼしかねないものについては「指摘事項」として記述した。

なお、是正及び改善を図るために指導した軽易な事項は、記述を省略した。

1 テーマ監査

平成31年4月から令和3年3月まで、以下のテーマを選定し、監査を行った。

(1) 監査のテーマ及び選定理由

ア 監査のテーマ

「施工体制台帳等の作成状況について」

イ 選定理由

(ア) 建設工事の施工は、それぞれ独立した専門工事の総合的な組合せにより成り立っているため、重層化した下請構造を有している。このような特色を有する建設業において、適正な建設工事の施工を確保するためには、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者（以下「元請業者」という。）が、当該工事の施工に関する全ての業者を監督し、当該工事全体の施工を管理する必要がある。

特に、社会資本整備の基盤となる公共工事においては、工事現場における適正な施工体制を確保することにより、その品質を確保することが極めて重要で

ある。

- (イ) このような公共工事の重要性に鑑み、近年増加している維持修繕等の小規模工事も含めて施工体制の把握を徹底することにより、手抜工事、一括下請負等の不当な中間搾取を防止するため、平成 26 年に公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（以下「適正化法」という。）が改正された。この改正により、平成 27 年 4 月 1 日以降に契約が締結された全ての公共工事について、元請業者が下請負契約を締結する場合は、当該下請負契約の金額を問わず、当該建設業者は、建設業法第 24 条の 8 に規定する施工体制台帳及び施工体系図（以下「施工体制台帳等」という。）を作成し、発注者にその写しを提出することが義務付けられた。

一方で、公共工事の発注者においても、適正化法により、工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置を講じることが義務付けられている。

- (ウ) 施工体制台帳等に関する事務については、近年の定期監査において、記載事項及び添付書類の不備が散見されている。

以上のことから、「施工体制台帳等の作成状況について」を、今回のテーマとして選定した。

(2) 監査の対象局等

令和元年度及び令和 2 年度における定期監査（工事）対象工事のうち、下請負契約を締結しているものの施工体制台帳等の作成状況を監査の対象とした。

ア 令和元年度

都市計画局，建設局，消防局，交通局及び上下水道局

イ 令和 2 年度

環境政策局，産業観光局，都市計画局，建設局，上下水道局及び教育委員会

(3) 監査の着眼点

ア 受注者である元請業者は、建設業法及び適正化法の趣旨を踏まえ、公共工事の品質の確保の前提となる適正な施工の確保のために、施工体制台帳等を整備しているか。

イ 発注者は、適正化法に基づき、元請業者から提出される施工体制台帳等を活用し、適切に現場の施工体制の点検を行い、必要な措置を講じているか。

(4) 監査の実施方法

全体で303件の工事を抽出し、監査対象局等に対して書面調査及び質問調査を実施した。監査を実施するに当たっては、以下の2つの項目について着目し、各項目に掲げる確認事項について、事務が適正に行われているかどうかを調査した。

ア 施工体制台帳等の点検が適正に行われているか。

(確認事項)

- (ア) 施工体制台帳及び施工体系図が提出されているか
- (イ) 施工体制チェックシートによる点検を行っているか
- (ウ) 施工プロセスチェックリストによる点検を行っているか

イ 施工体制台帳等の記載事項及び添付書類に不備がないか。

(確認事項)

- (ア) 施工体制台帳に記載されている下請負人における主任技術者の専任・非専任は適切か
- (イ) 健康保険等の加入状況が記載されているか
- (ウ) 外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況が記載されているか
- (エ) 下請負人の請け負った工事名称、工事内容及び工期は適切か
- (オ) 施工体制台帳に添付されている下請負契約書（写）等には金額が記載されているか
- (カ) 下請契約を締結した年月日は適切か
- (キ) 許可を受けた建設業の種類は適切か
- (ク) 主任技術者等の雇用関係が健康保険証（写）等により確認することができるか
- (ケ) 下請負契約書等が添付されているか
- (コ) 再下請負通知書が作成されているか
- (ク) 下請負業者の建設業許可証が添付されているか
- (シ) 主任技術者の資格者証が添付されているか

(5) 監査の結果

上記(3)の着眼点に基づき監査を行った結果、施工体制台帳等は全件において提出されており、また、上記の確認事項（工事1件当たり15項目）のうち、事務が適正に行われていた割合は93%であった。この結果は、おおむね良好であるものと

認められる。概要は以下のとおりである。

まず、施工体制台帳等の点検については、適正化法の規定に基づき全ての台帳において行われており、法改正に対応した点検要領等が整備されていない事例が一部見受けられたが、これについても監査を通じて既に改善がなされている。

次に、施工体制台帳等の記載事項及び添付書類については、一部で不備が見受けられたものの、おおむね事務は適正に行われていた。

不備について、具体的には、元請業者が請け負った建設工事の契約書に記載された工期及び契約日の記載がない事例や、基本契約約款又は基本契約書に添付すべき書類が揃っていない事例があった。これらについては、建設業者において施工体制台帳等に記載すべき事項や添付書類に係る事務の徹底がなされていなかったこと等が原因として考えられる。これらの不備については、改善に向けて必要な措置を講じるよう監査を通じて指導を行ったところである。

(6) 監査の結果を踏まえた監査委員の所見

ア 監査の結果、施工体制台帳等の作成状況について、おおむね適正に事務が執行されていたことが認められ、評価することができる。このような良好な結果となった理由は、施工体制台帳等を点検する際の留意事項をまとめた点検要領等が整備され、これらに基づいた点検が組織的に行われていたことにあるものと考えられる。

一方で、施工体制台帳等の記載事項及び添付書類について、一部で不備が見受けられるなど、課題もあった。これについては、発注者の責務としてその都度元請業者に対して改善指導を徹底するとともに、適正な施工体制の確保に努めるよう継続して注意喚起を行っていくことが求められる。

イ 前述のとおり、適正化法において、全ての公共工事において施工体制台帳を作成することとされたのは、公共工事は社会資本整備の基盤となるものであり、その品質を確保することが極めて重要だからである。

監査対象局等においては、上記の趣旨を踏まえつつ、公共工事の品質を確保することが市民の生命・身体・財産を守ることにもつながるという意識を常に持ち、引き続き、施工体制台帳等の管理を通じて適正な施工体制の確保に努められたい。

2 環境政策局

(1) 監査対象部課等

循環型社会推進部	まち美化推進課
適正処理施設部	施設管理課

(別表1～4)

(2) 指摘事項

措置を求める指摘事項は認められなかった。

(3) 改善済事項

対象となる改善済事項はなかった

別表1 工事(環境政策局)

注1 契約日は、令和2年4月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		当初工期			
1	京都市南部クリーンセンター第二工場(仮称)建替え整備工事		27,567,750	H25.10.28	H25.10.28	一般	設備	適正処理施設部 施設管理課
			31,826,471		↓			
			24,780,000		H31.3.31			
			28,782,578		R1.9.30			
2	京都市南部クリーンセンター第二工場(仮称)建替え整備工事 ただし、衛生設備工事		612,576	H27.12.11	H27.12.12	一般	設備	適正処理施設部 施設管理課
			623,521		↓			
			591,624		H31.3.31			
			602,569		R1.9.30			
3	京都市南部クリーンセンター第二工場(仮称)建替え整備工事 ただし、空調設備工事		413,856	H27.12.11	H27.12.12	随契	設備	適正処理施設部 施設管理課
			414,021		↓			
			403,812		H31.3.31			
			403,977		R1.9.30			
4	京都市南部クリーンセンター第二工場(仮称)建替え整備工事 ただし、電気設備工事		1,831,680	H27.12.11	H27.12.12	一般	設備	適正処理施設部 施設管理課
			1,843,521		↓			
			1,722,600		H31.3.31			
			1,734,441		R1.9.30			
5	京都市東部山間埋立処分地橋梁補修工事		46,180	R1.5.16	R1.5.17	一般	土木	適正処理施設部 施設管理課
			46,256		↓			
			40,748		R1.9.30			
			40,814					
6	京都市東北部クリーンセンター整備工事 ただし、破碎施設復旧工事		140,832	R1.5.17	R1.5.18	随契	設備	適正処理施設部 施設管理課
					↓			
			140,400		R1.9.30			
7	京都市水垂埋立地東側道路改修工事		50,270	R1.7.25	R1.7.26	一般	土木	適正処理施設部 施設管理課
			54,582		↓			
			44,537		R2.2.14			
			48,357					
8	京都市北部クリーンセンター整備工事 ただし、燃焼装置他整備工事		223,960	R1.7.29	R1.7.30	随契	設備	適正処理施設部 施設管理課
					↓			
			222,200		R2.3.29			

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
9	京都市南部クリーンセンター整備工事 ただし、破砕機施設解体撤去工事		165,110	R1.11.15	R1.11.16	随契	建築	適正処理施設部 施設管理課
					↓			
			150,678		R2.5.31			
T1	京都市東部山間埋立処分地法面対策工事		27,753	R1.7.5	R1.7.6	一般	土木	適正処理施設部 施設管理課
			30,250		↓			
			24,691		R2.1.31			
			26,912					
T2	京都市南部資源リサイクルセンター整備工事 ただし、No.4ペットボトル圧縮梱包機整備工事		26,840	R1.8.30	R1.9.1	随契	設備	適正処理施設部 施設管理課
			26,917		↓			
			26,840		R2.3.31			
			26,840					
T3	京都市東部山間埋立処分地雨水流入対策他工事		25,729	R1.9.24	R1.9.25	一般	土木	適正処理施設部 施設管理課
			24,497		↓			
			22,871		R2.3.13			
			21,775					

別表2 設計業務(環境政策局)

注1 契約日は, 令和2年4月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は, 一般競争入札を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設 計	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
		契 約	最終変更金額		↓ 当初期限		
			当初契約金額				
			最終変更金額				
		単位(千円)					
10	京都市東部山間埋立 処分地 橋梁補修詳細 設計業務委託		7,657	H27.10.1	H27.10.2	一般	適正処理施設部 施設管理課
					↓		
			5,940		H28.3.31		

別表3 工事監理業務委託(環境政策局)

注1 契約日は、令和2年4月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は、一般競争入札を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設 計	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等	
		契 約	最終変更金額		↓ 当初期限			
			当初契約金額					
			最終変更金額					
		単位(千円)						
11	京都市南部クリーンセンター第二工場(仮称)建替え整備工事監理業務委託 ただし、建築及び設備工事監理業務委託		47,066	H27.5.21	H27.5.22	一般	適正処理施設部 施設管理課	
			45,144		↓			H31.3.31
					R1.9.30			

別表4 維持管理業務委託(環境政策局)

注1 契約日は、令和2年4月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「随契」は、随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		↓ 当初期限		
		単 位 (千 円)	当初契約金額	↓ 最終変更期限			
12	平成31年し尿前処理 施設保守管理業務委 託			2,855	H31.4.1	H31.4.1	随契
		5,137		↓			
		2,855		R2.3.31			
		5,137					
13	平成31年度京都市南 部資源リサイクルセン タープラント設備保守管 理委託(その1)		20,854	H31.4.1	H31.4.1	随契	適正処理施設部 施設管理課
					↓		
			20,736		R1.7.31		
14	令和元年度京都市南 部資源リサイクルセン タープラント設備保守管 理委託(その2)		68,486	R1.7.1	R1.7.1	随契	適正処理施設部 施設管理課
					↓		
			68,200		R1.12.31		
15	令和元年度京都市北 部資源リサイクルセン タープラント設備保守管 理委託(その2)		69,872	R1.11.28	R1.12.1	随契	適正処理施設部 施設管理課
					↓		
			68,200		R2.3.31		
16	平成31年度京都市南 部クリーンセンター第一 工場ごみ焼却炉設備保 守管理委託(その1)		225,828	H31.4.1	H31.4.1	随契	適正処理施設部 施設管理課
			228,437		↓		
			225,720		R1.10.31		
			228,328				
17	平成31年度京都市東 北部クリーンセンターご み焼却炉設備保守管 理委託(その1)		199,908	H31.4.1	H31.4.1	随契	適正処理施設部 施設管理課
					↓		
			199,800		R1.9.30		
18	平成31年度京都市北 部クリーンセンターごみ 焼却炉設備保守管理 委託(その1)		158,976	H31.4.1	H31.4.1	随契	適正処理施設部 施設管理課
					↓		
			146,340		R1.8.31		
19	令和元年度京都市北 部クリーンセンターごみ 焼却炉設備保守管理 委託(その2)		185,900	R1.9.1	R1.9.1	随契	適正処理施設部 施設管理課
					↓		
			185,350		R2.3.31		

3 産業観光局

(1) 監査対象部課等

中央卸売市場第一市場	業務課
中央卸売市場第二市場	
地域企業イノベーション推進室	林業振興課, 京北農林業振興センター
クリエイティブ産業振興室	
農林振興室	

(別表1～4)

(2) 指摘事項

措置を求める指摘事項は認められなかった。

(3) 改善済事項

監査の実施期間中に、適切に措置を講じた事項が認められた。

ア 件数

設計・積算	施工 (安全管理を除く)	施工 (安全管理)	その他
—	—	—	1

(内訳)

(ア) その他 (契約事務)

- ・契約の履行 (業務委託の検査実施時期)

別表1 工事(産業観光局)

注1 契約日は、令和2年4月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等	
		請負		↓ 当初工期				
		当初設計金額						
		最終変更金額						
		当初請負金額						
		最終変更金額						
		単位(千円)						
1	京都市中央卸売市場 第二市場再整備工事 ただし、市場本棟新築 その他工事	3,014,280	H28.3.2	H28.3.3	随契	建築	中央卸売市場 第二市場業務課	
		3,453,489		↓				
		3,002,400		H31.3.15				
		3,439,876		R2.3.15				
2	京都市中央卸売市場 第二市場再整備工事 ただし、市場本棟他付 属棟電気設備その他工 事	972,864	H28.3.2	H28.3.3	一般	設備	中央卸売市場 第二市場業務課	
		984,096		↓				
		948,240		H31.3.15				
		959,186		R2.3.15				
3	京都市中央卸売市場 第二市場再整備工事 ただし、汚水処理施設 工事	753,516	H28.3.2	H28.3.3	一般	設備	中央卸売市場 第二市場業務課	
		774,988		↓				
		720,360		H31.3.15				
		741,832		R2.3.15				
4	京都市中央卸売市場 第二市場再整備工事た だし、市場本棟他付属 棟衛生設備その他工事	497,664	H28.3.2	H28.3.3	一般	設備	中央卸売市場 第二市場業務課	
		511,563		↓				
		475,200		H31.3.15				
		488,472		R2.3.15				
5	京都市中央卸売市場 第二市場再整備工事 ただし、汚水処理施設 解体撤去工事	55,550	R1.10.16	R1.10.17	一般	建築	中央卸売市場 第二市場業務課	
		55,858		↓				
		50,864		R2.3.15				
		51,145						
6	京都市勸業館整備工 事ただし、自動火災報 知設備感知器等改修 工事	61,495	H30.6.19	H30.12.14	一般	設備	クリエイティブ 産業振興室	
				↓				
		55,890		R2.2.13				
7	京都市勸業館整備工 事ただし、外構その他 改修工事	51,480	R1.8.2	R1.8.3	一般	建築	クリエイティブ 産業振興室	
		55,748		↓				
		50,710		R2.1.31				
		54,913						
8	平成31年度林道久多 尾越線改良工事	20,917	R1.6.26	R1.6.27	一般	土木	農林振興室 林業振興課	
		23,643		↓				
		18,450		R1.12.25				
		20,855		R1.12.25				

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
T1	京都市中央卸売市場 第一市場整備工事 た だし、関連1号棟解体撤 去工事		24,519	R1.12.23	R2.1.20	一般	建 築	中央卸売市場 第一市場
			25,179		↓			
			22,242		R2.3.31			
			22,840					
T2	京都市中央卸売市場 第一市場整備工事 た だし、青果1号棟屋上防 水改修工事		76,659	R1.10.31	R1.11.1	一般	建 築	中央卸売市場 第一市場
					↓			
			70,070		R2.2.28			
T3	京都市勧業館整備工 事ただし、展示支援音 響設備改修工事		21,912	R1.8.15	R1.8.16	随契	設 備	クリエイティブ 産業振興室
					↓			
			21,422		R2.1.31			
T4	京都市勧業館整備工 事ただし、空調衛生設 備その他改修工事		14,377	R1.10.11	R1.10.12	一般	設 備	クリエイティブ 産業振興室
					↓			
			12,974		R2.2.28			

別表2 設計業務委託(産業観光局)

注1 契約日は、令和2年4月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		↓ 当初期限		
		単位(千円)	当初契約金額				
			最終変更金額				
9	京都市中央卸売市場 第二市場再整備工事 実施設計業務委託		125,280	H26.5.16	H26.5.16	随契	中央卸売市場 第二市場業務課
			128,520		↓		
			122,040		H27.3.31		
			125,195				
10	京都市勧業館整備工 事基本設計及び実施 設計業務委託 ただし、建築及び設備 内装等改修工事設計 業務委託		8,813	H30.11.2	H30.11.3	一般	クリエイティブ 産業振興室
					↓		
			8,748		H31.3.20		
					H31.3.10		

別表3 工事監理業務委託(産業観光局)

注1 契約日は, 令和2年4月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「随契」は, 随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		当初期限		
		単位(千円)		最終変更期限			
11	京都市中央卸売市場 第二市場再整備工事 監理業務委託 ただし, 建築及び設備工事監 理業務委託		109,296	H27.8.17	H27.9.1	随契	中央卸売市場 第二市場業務課
					↓		
			105,840		H31.3.31		
					R2.3.31		

別表4 維持管理業務委託(産業観光局)

注1 契約日は、令和2年4月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「指名」は指名競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等	
			最終変更金額		↓ 当初期限			↓ 最終変更期限
			当初契約金額					
			最終変更金額					
			単位(千円)					
12	京都市中央卸売市場 第一市場施設保全業 務 ただし、電気設備等 維持保全及び運転監 視業務委託		165,998	H31.4.1	H31.4.1	一般	中央卸売市場 第一市場	
			168,303		↓			
			140,281		R3.3.31			
			142,315					
13	京都市中央卸売市場 第一市場施設保全業 務 ただし、消防設備等 定期点検保守業務		10,254	H31.4.1	H31.4.1	一般	中央卸売市場 第一市場	
			10,444		↓			
			4,968		R2.3.31			
			5,060					
14	電気機械建物附属設 備等保守管理他業務 委託(中央卸売市場第 二市場)		50,000	H31.4.1	H31.4.1	指名	中央卸売市場 第二市場業務課	
			50,463		↓			
			49,766		R2.3.31			
			50,227					
15	と畜解体処理設備保守 点検業務委託(中央卸 売市場第二市場)		38,059	H31.4.1	H31.4.1	指名	中央卸売市場 第二市場業務課	
			38,412		↓			
			37,800		R2.3.31			
			38,150					
16	平成31年度山村都市 交流の森エリア維持管 理業務		19,250	H31.4.1	H31.4.1	随契	農林振興室 林業振興課	
					↓			
			19,245		R2.3.31			

4 都市計画局

(1) 監査対象部課等

都市景観部 公共建築部	風致保全課 公共建築企画課，公共建築建設課， 公共建築整備課
----------------	--------------------------------------

(別表1～4)

(2) 指摘事項

措置を求める指摘事項は認められなかった。

(3) 改善済事項

監査の実施期間中に，適切に措置を講じた事項が認められた。

ア 件数

設計・積算	施工 (安全管理を除く)	施工 (安全管理)	その他
—	—	—	1

(内訳)

(ア) その他 (契約事務)

- ・ 契約の方法及び手続 (随意契約)

別表1 工事(都市計画局)

注1 契約日は、令和2年4月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等	
		請負		↓				
		当初設計金額 最終変更金額 当初請負金額 最終変更金額 単位(千円)						
1	大北山管理道整備工事	35,860	R1.9.24	R1.9.25	一般	土木	都市景観部 風致保全課	
		40,436		↓				
		31,890		R2.1.31				
		35,959		R2.3.13				
2	京都市分庁舎(仮称) 新築工事 ただし、建築 主体その他工事	6,477,840	H29.3.24	H29.3.25	一般	建築	公共建築部 公共建築建設課	
		6,590,805		↓				
		6,469,200		R1.5.31				
		6,582,085						
3	京都市分庁舎(仮称) 新築工事 ただし、電気 設備工事	1,664,280	H29.3.24	H29.3.25	一般	設備	公共建築部 公共建築建設課	
		1,697,846		↓				
		1,567,080		R1.5.31				
		1,598,685						
4	京都市分庁舎(仮称) 新築工事 ただし、太陽 光発電設備工事	130,572	H29.11.27	H29.11.28	一般	設備	公共建築部 公共建築建設課	
				↓				
		119,070		R1.5.31				
5	京都市分庁舎(仮称) 新築工事 ただし、空調 設備工事	1,779,840	H29.3.24	H29.3.25	随契	設備	公共建築部 公共建築建設課	
		1,803,330		↓				
		1,638,792		R1.5.31				
		1,660,420						
6	京都市分庁舎(仮称) 新築工事 ただし、衛生 設備工事	437,076	H29.3.24	H29.3.25	随契	設備	公共建築部 公共建築建設課	
		453,092		↓				
		436,320		R1.5.31				
		452,308						
7	京都市美術館再整備 工事	10,155,240	H29.3.24	H29.3.25	一般	建築	公共建築部 公共建築建設課	
		11,135,234		↓				
		10,141,200		R1.10.31				
		11,135,234						
8	京都市安井児童館新 築工事 ただし、建築主 体その他工事	66,960	H31.3.5	H31.3.6	一般	建築	公共建築部 公共建築建設課	
		78,502		↓				
		61,067		R1.12.16				
		71,594						

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
9	京都市宝が池公園体育館(仮称)新築工事 ただし、建築主体その他工事		1,144,800	H29.12.8	H29.12.9	一般	建築	公共建築部 公共建築建設課
			1,212,069		↓			
			1,061,640		R1.5.15			
			1,126,273		R1.8.15			
10	京都市宝が池公園体育館(仮称)新築工事 ただし、電気設備工事		179,496	H30.3.19	H30.3.20	一般	設備	公共建築部 公共建築建設課
			186,840		↓			
			165,024		R1.5.15			
			171,775		R1.8.15			
11	京都市宝が池公園体育館(仮称)新築工事 ただし、空調衛生設備工事		153,360	H30.3.19	H30.3.20	一般	設備	公共建築部 公共建築建設課
			158,630		↓			
			140,724		R1.5.15			
			145,559					
12	京都市吉祥院運動公園ほか2件整備工事 ただし、ブロック塀改修工事		71,917	H30.12.14	H30.12.15	随契	建築	公共建築部 公共建築整備課
			81,237		↓			
			71,064		R1.7.31			
			80,273					
13	京都市国際交流会館 整備工事 ただし、内装その他改修工事		59,433	R1.5.13	R1.5.14	一般	建築	公共建築部 公共建築整備課
			58,146		↓			
			53,798		R1.12.15			
			52,632					
14	京都市東九条特別養護老人ホーム等整備工事 ただし、空調設備その他改修工事		118,470	R1.5.22	R1.5.23	一般	設備	公共建築部 公共建築整備課
			119,834		↓			
			108,570		R2.3.31			
			109,819					
15	京都市北文化会館整備工事 ただし、空調設備その他改修工事		63,712	R1.7.29	R1.8.20	一般	設備	公共建築部 公共建築整備課
			64,306		↓			
			58,098		R1.11.19			
			58,639					
T1	北嵯峨管理道整備工事		18,062	R1.12.4	R1.12.5	一般	土木	都市景観部 風致保全課
			20,130		↓			
			15,897		R2.2.28			
			17,716		R2.3.31			
T2	京都市淀保育所ほか5件整備工事 ただし、ブロック塀改修工事		34,052	H30.12.27	H30.12.28	随契	建築	公共建築部 公共建築企画課
			31,719		↓			
			33,501		H31.3.29			
			31,205		R1.5.31			

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
T3	京都市安井児童館新 築工事 ただし、電気設 備工事		11,242	H31.3.7	H31.3.8	一般	設 備	公共建築部 公共建築建設課
			11,296		↓			
			10,091		R1.12.16			
			10,139					
T4	京都市武道センター整 備工事 ただし、弓道場・クラブ ハウス棟屋根及び建具 改修工事		36,179	R1.10.10	R1.10.11	一般	建 築	公共建築部 公共建築整備課
					↓			
			32,679		R2.2.7			
T5	京都市男女共同参画セ ンター整備工事 ただし、中央監視設備 改修工事		33,583	R1.8.30	R1.8.31	一般	設 備	公共建築部 公共建築整備課
					↓			
			30,393		R2.3.13			
T6	京都市立梅小路小学 校ほか1校整備工事 ただし、夜間照明設備 改修工事		27,885	R1.9.18	R1.10.11	一般	設 備	公共建築部 公共建築整備課
			28,171		↓			
			25,150		R2.3.10			
			25,407					
T7	京都市立錦林小学校ほ か1校整備工事 ただし、夜間照明設備 改修工事		26,785	R1.9.30	R1.10.11	一般	設 備	公共建築部 公共建築整備課
			27,434		↓			
			24,079		R2.3.10			
			24,662					

別表2 設計業務委託(都市計画局)

注1 契約日は、令和2年4月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契(プロ)」はプロポーザル方式(随意契約)を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
		当初設計金額 最終変更金額 契約 当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)		↓ 当初期限 最終変更期限		
16	大北山管理道整備工事に係る測量・設計業務委託	7,905	H30.9.4	H30.9.5	一般	都市景観部 風致保全課
		8,575		↓		
		7,020		H31.2.28		
		7,614		H31.3.15		
17	京都市新庁舎整備事業に伴う設計業務委託ただし、建築及び設備基本設計・実施設計業務委託	572,400	H26.7.23	H26.7.24	一般	公共建築部 公共建築建設課
		642,600		↓		
		410,400		H28.6.30		
		460,731				
18	京都市美術館再整備工事設計業務委託 ただし、建築及び設備工事基本設計業務委託	95,472	H27.8.20	H27.8.21	随契 (プロ)	公共建築部 公共建築建設課
		99,468		↓		
		95,040		H28.3.31		
		99,017				
19	京都市美術館再整備工事設計業務委託 ただし、建築及び設備工事基本設計業務委託(その2)	3,758	H28.10.14	H28.10.15	随契	公共建築部 公共建築建設課
				↓		
		3,736		H28.11.16		
20	京都市美術館再整備工事に伴う設計監修業務委託 ただし、建築及び設備実施設計監修業務委託	24,807	H29.3.26	H29.3.27	随契	公共建築部 公共建築建設課
				↓		
		24,732		H30.1.26		
21	京都市美術館再整備工事に伴う工事監修業務委託 ただし、建築及び設備工事監修業務委託	36,903	H29.12.27	H29.12.28	随契	公共建築部 公共建築建設課
				↓		
		36,828		R1.10.31		

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
		計	最終変更金額		↓		
		契	当初契約金額		当初期限		
		約	最終変更金額		最終変更期限		
		単位(千円)					
22	京都市安井児童館新築 工事ほか設計業務委託 ただし、建築及び設備 基本設計・実施設計業 務委託		9,752	H30.3.29	H30.3.30	随契 (プロ)	公共建築部 公共建築建設課
					↓		
			8,564		H31.3.29		
23	京都市宝が池公園体育館 整備事業に伴う設計業務 委託 ただし、建築及び設 備基本設計・実施設計業 務委託		29,851	H26.11.7	H26.11.8	随契 (プロ)	公共建築部 公共建築建設課
					↓		
			27,864		H28.1.29		
24	京都市東九条特別養護 老人ホーム等整備工事 設計業務委託ただし、 空調設備その他改修工 事基本設計・実施設計 業務委託		6,112	H30.5.15	H30.5.16	一般	公共建築部 公共建築整備課
					↓		
			6,112		H30.12.28		
25	京都市北文化会館整備 工事設計業務委託ただ し、空調設備その他改 修工事実施設計業務委 託		1,609	H30.7.17	H30.7.18	随契	公共建築部 公共建築整備課
					↓		
			1,609		H30.12.28		

別表3 工事監理業務委託(都市計画局)

注1 契約日は、令和2年4月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は、一般競争入札を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		当初期限		
			単位(千円)				
26	京都市分庁舎(仮称) 新築工事監理業務委託 ただし、建築及び設備 工事監理業務委託		70,308	H29.3.21	H29.3.22	一般	公共建築部 公共建築建設課
			54,442		↓		
27	京都市美術館再整備 工事監理業務委託 た だし、建築及び設備工 事監理業務委託		99,522	H29.12.20	H29.12.21	一般	公共建築部 公共建築建設課
			95,040		↓		

別表4 維持管理業務委託(都市計画局)

注1 契約日は, 令和2年4月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「随契」は, 随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		当初期限		
		単位(千円)					
28	歴史的風土特別保存 地区危険木伐採等業 務(西賀茂蛙ヶ谷)		12,100	R1.12.4	R1.12.5	随契	都市景観部 風致保全課
					↓		
			12,100		R2.3.31		

5 建設局

(1) 監査対象部課等

土木管理部	北部土木事務所，左京土木事務所， 東部土木事務所，南部土木事務所， 西部土木事務所，京北・左京山間部土木事務所， 西京土木事務所，伏見土木事務所
道路建設部	道路建設課，道路環境整備課

(別表1～3)

(2) 指摘事項

ア 工事

(ア) 設計・積算について

- a 鉄筋挿入工の積算において，施工規模による加算率を現場条件毎の1工事の合計数量で判定していなかった。

【整理番号10（西部土木事務所）】

- b 舗装工における機械掘削の積算区分をオープンカットとすべきところ，片切掘削を適用していた。

【整理番号13（京北・左京山間部土木事務所）】

- c 鉄筋工の積算において，施工規模による加算率を1工事の合計数量で判定していなかった。

【整理番号20（道路建設課）】

積算の誤りは，積算等のやり直しにより事業スケジュールへ及ぼす影響が大きだけでなく，本市が施工する工事の信頼をも損なうおそれがあることから，積算に際しては，積算基準に基づき，適正な積算を行われたい。

(イ) 施工（安全管理）について

仮設防護柵が設置されていない区間における法面天端での高所作業において、作業員の転落防止及び直下を通過する車両に対する安全対策が不十分であった。

工事に伴う事故を未然に防止し、市民の安心安全を守るため、安全管理が徹底されるよう的確に指導されたい。

【整理番号1（北部土木事務所）】

【 】内の整理番号は、別表に記載の監査実施整理番号を示す。

(3) 改善済事項

監査の実施期間中に、適切に措置を講じた事項が認められた。

ア 件数

設計・積算	施工 (安全管理を除く)	施工 (安全管理)	その他
—	—	1	1

(内訳)

(ア) 施工（安全管理）

- ・現場の適切な安全管理（高所作業に係る労働災害防止）

(イ) その他（維持管理業務）

- ・法令等に基づく施設（設備）の点検

別表1 工事(建設局)

注1 契約日は、令和2年4月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は、一般競争入札を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	工 種	担当部課等	
		請						当初設計金額
		負						最終変更金額
								当初請負金額
		単位(千円)						最終変更金額
1	(総合評価)災害防除 (一般国道162号)工事		H30.12.19	H30.12.20 ↓ H31.3.29 R2.3.31	一般	土木	土木管理部 北部土木事務所	
								91,281
								116,383
								81,380
		103,757						
2	舗装道補修(御前通) 工事		R1.7.19	R1.7.20 ↓ R1.12.27	一般	土木	土木管理部 北部土木事務所	
								57,772
								57,937
								51,260
		51,406						
3	舗装道補修(下鴨静原 大原線)工事		R1.8.9	R1.8.10 ↓ R1.12.27 R1.12.27	一般	土木	土木管理部 左京土木事務所	
								20,845
								20,823
								18,337
		18,317						
4	災害防除(下鴨大津 線)(その1)工事		R1.6.11	R1.6.12 ↓ R2.3.13 R2.3.13	一般	土木	土木管理部 左京土木事務所	
								89,375
								94,875
								79,734
		84,640						
5	河川改良工事(竹田 川)		H30.12.4	H30.12.5 ↓ R1.9.30 R2.3.13	一般	土木	土木管理部 東部土木事務所	
								209,466
								215,522
								188,136
		193,573						
6	舗装道補修工事(下河 原通)(その2)		R1.8.6	R1.8.7 ↓ R2.6.30	一般	土木	土木管理部 東部土木事務所	
								118,833
								118,833
								107,105
		107,105						
7	舗装道補修工事(久世 橋通)		R1.8.30	R1.8.31 ↓ R2.2.28	一般	土木	土木管理部 南部土木事務所	
								91,542
								96,294
								81,935
		86,188						
8	舗装修繕工事(大宮 通)(その1)		R1.9.24	R1.9.25 ↓ R2.2.28 R2.3.31	一般	土木	土木管理部 南部土木事務所	
								60,401
								66,121
								53,826
		58,922						

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
9	舗装道補修工事(京都 広河原美山線)		61,930	R1.7.9	R1.7.10	一般	土木	土木管理部 西部土木事務所
			68,255		↓			
			55,149		R2.3.13			
			60,781					
10	(総合評価)平成29年 災第1号道路災害復旧 工事		276,436	H30.6.13	H30.6.14	一般	土木	土木管理部 西部土木事務所
			283,239		↓			
			250,236		R2.3.13			
			256,391					
11	道路照明灯設置工事 (その3)		14,080	R1.12.5	R1.12.6	一般	設備	土木管理部 西部土木事務所
			14,564		↓			
			12,248		R2.3.13			
			12,668		R2.3.31			
12	平成30年災第43号道 路災害復旧工事(宮ノ 辻神吉線)		93,733	H31.3.15	H31.3.16	一般	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			97,704		↓			
			83,916		H31.3.29			
			87,470		R2.3.13			
13	舗装道補修工事(国道 477号)		15,961	R1.11.26	R1.11.27	一般	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			16,764		↓			
			14,100		R2.3.13			
			14,809					
14	舗装道補修(その2)工 事(桂駅西通)		59,312	R1.9.27	R1.9.28	一般	土木	土木管理部 西京土木事務所
			60,335		↓			
			52,792		R2.3.13			
			53,702					
15	(総合評価)災害防除 工事(一般府道柚原向 日線)		81,734	H31.2.21	H31.2.22	一般	土木	土木管理部 西京土木事務所
			88,603		↓			
			72,642		H31.3.15			
			78,746		R1.10.31			
16	カルバート補修工事(南 インター竹田線)		82,830	R1.9.30	R1.10.1	一般	土木	土木管理部 伏見土木事務所
			93,819		↓			
			73,950		R2.3.18			
			83,760					
17	舗装道補修工事(深草 緯24号線)		84,161	R1.10.29	R1.10.30	一般	土木	土木管理部 伏見土木事務所
			84,216		↓			
			74,778		R2.3.13			
			74,826		R2.6.30			

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
18	(総合評価)宮前橋整備(その4)工事		303,782	H30.10.18	H30.10.19	一般	土木	道路建設部 道路建設課
			337,500		↓			
			278,640		R1.9.30			
			309,564		R1.9.30			
19	(総合評価)(主)京都 京北線(弁ヶ淵)道路改良(その2)工事		155,930	H30.12.25	H30.12.26	一般	土木	道路建設部 道路建設課
			157,690		↓			
			139,507		R1.11.29			
			141,082		R1.11.29			
20	一・三・25鴨川東岸線 (第2工区)道路改良 (その6)工事		296,168	H30.8.28	H30.8.29	一般	土木	道路建設部 道路建設課
			307,883		↓			
			272,473		R2.3.13			
			283,248		R2.3.31			
21	歩道整備工事(烏丸 通)		113,972	H30.8.2	H30.8.3	一般	土木	道路建設部 道路環境整備課
			128,628		↓			
			103,077		H31.3.15			
			116,331		R1.6.28			
22	東大路通歩道環境改 善(その3)工事		140,162	H30.8.8	H30.8.9	一般	土木	道路建設部 道路環境整備課
			154,094		↓			
			127,014		H31.3.15			
			139,638		R1.7.12			
23	先斗町通舗装復旧(そ の1)工事		47,454	R1.11.13	R1.11.14	一般	土木	道路建設部 道路環境整備課
			44,143		↓			
			41,917		R2.3.13			
			38,992		R2.5.15			
T1	歩道整備(七本松通) 工事		20,368	H30.12.5	H30.12.6	一般	土木	土木管理部 北部土木事務所
			21,330		↓			
			18,091		H31.3.15			
			18,944		R1.5.31			
T2	交差点改良(銀閣寺宇 多野線)工事		19,062	H31.1.30	H31.1.31	一般	土木	土木管理部 北部土木事務所
			21,394		↓			
			16,748		H31.3.29			
			18,797		R1.9.30			
T3	護岸補修(真弓川)工 事		12,182	H31.3.14	H31.3.15	一般	土木	土木管理部 北部土木事務所
			11,966		↓			
			10,819		H31.3.29			
			10,627		R1.7.31			

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
T4	歩道整備(国道367号) 工事		24,772	R1.6.13	R1.6.14	一般	土木	土木管理部 左京土木事務所
			28,853		↓			
			21,869		R2.3.13			
			25,471		R2.3.31			
T5	交通安全施設整備(左 京土木管内)工事(その 2)		17,424	R1.12.16	R1.12.17	一般	土木	土木管理部 左京土木事務所
			16,599		↓			
			15,219		R2.3.13			
			14,498		R2.3.31			
T6	橋梁補修(岩倉里56号 1号橋)工事		16,665	R1.10.31	R1.11.1	一般	土木	土木管理部 左京土木事務所
			17,325		↓			
			14,784		R2.3.13			
			15,369		R2.3.31			
T7	歩道整備工事(四ノ宮 四ツ塚線)		20,962	H31.2.13	H31.2.14	一般	土木	土木管理部 東部土木事務所
			20,077		↓			
			18,410		H31.3.29			
			17,632		R1.7.31			
T8	歩道整備工事(渋谷山 科停車場線)		30,693	H30.12.11	H30.12.12	一般	土木	土木管理部 東部土木事務所
			32,551		↓			
			27,044		H31.3.15			
			28,680		R1.5.31			
T9	舗装道補修工事(勧修 寺日ノ岡線(大石道))		18,876	R1.10.16	R1.10.17	一般	土木	土木管理部 東部土木事務所
			20,746		↓			
			16,575		R2.3.13			
			18,217					
T10	歩道整備工事(九条 通)		16,416	H31.3.7	H31.3.8	一般	土木	土木管理部 南部土木事務所
			17,020		↓			
			14,399		H31.3.29			
			14,929		R1.9.30			
T11	舗装復旧工事(吉祥院 8号線)		14,169	H31.3.7	H31.3.8	一般	土木	土木管理部 南部土木事務所
			16,048		↓			
			12,540		H31.3.29			
			14,203		R1.9.30			
T12	舗装道補修工事(上鳥 羽緯2号線)		18,601	R1.12.16	R1.12.17	一般	土木	土木管理部 南部土木事務所
			16,350		↓			
			18,414		R2.3.13			
			16,185					

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
T13	舗装道補修工事(梅津 東山七条線他)		15,554	R1.11.26	R1.11.27	一般	土木	土木管理部 西部土木事務所
			16,137		↓			
			13,577		R2.3.13			
			14,085					
T14	歩道整備工事(烏丸 通)		27,401	R.1.6.7	R1.6.8	一般	土木	土木管理部 西部土木事務所
			27,852		↓			
			24,124		R1.12.27			
			24,520					
T15	災害防除工事(京都日 吉美山線)		16,675	H30.12.10	H30.12.11	一般	土木	土木管理部 西部土木事務所
			19,936		↓			
			14,764		H31.3.15			
			17,651		R1.6.14			
T16	平成30年災第15号道 路災害復旧工事(一般 国道477号)		33,199	H30.12.25	H30.12.26	一般	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			34,311		↓			
			29,408		H31.3.29			
			30,393		R1.9.30			
T17	平成30年災第41号道 路災害復旧工事(久多 広河原線)		26,334	R1.8.8	R1.8.9	一般	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			26,400		↓			
			23,202		R2.3.13			
			23,259		R2.3.31			
T18	舗装道補修工事(沢尻 上川線)		14,443	R1.9.4	R1.9.5	一般	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			14,553		↓			
			12,661		R1.12.27			
			12,756					
T19	歩道整備(その1)工事 (一般市道松尾御陵 100号線他)		15,774	R1.9.20	R1.9.21	一般	土木	土木管理部 西京土木事務所
			17,028		↓			
			13,847		R2.3.13			
			14,947					
T20	通学路交通安全対策 工事(松尾御陵緯22号 線)		15,048	R1.12.6	R1.12.7	一般	土木	土木管理部 西京土木事務所
			17,380		↓			
			13,224		R2.3.13			
			15,273					
T21	普通河川緊急対策工 事(普通河川千代原 川)		29,689	R1.10.28	R1.10.29	一般	土木	土木管理部 西京土木事務所
			32,648		↓			
			26,416		R2.3.13			
			29,048					

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
T22	舗装道補修工事(三栖 向納所線他)		19,256	H31.2.4	H31.2.5	一般	土木	土木管理部 伏見土木事務所
			19,724		↓			
			16,966		H31.3.15			
			17,394		H31.4.26			
T23	舗装道補修工事(六地 蔵竹田線)		31,086	R1.7.31	R1.8.1	一般	土木	土木管理部 伏見土木事務所
			34,430		↓			
			27,558		R2.2.28			
			30,521					
T24	舗装道補修工事(八幡 宇治線)		11,649	R1.9.18	R1.9.19	一般	土木	土木管理部 伏見土木事務所
			12,507		↓			
			10,275		R1.12.27			
			11,030					
T25	市道西今出川通道路 改良工事		17,556	R1.10.30	R1.10.31	一般	土木	道路建設部 道路建設課
			19,217		↓			
			15,381		R2.3.13			
			16,835		R2.5.15			
T26	都市計画道路3・4・136 桂馬場線他道路築造 工事(公共関連)		16,962	R1.11.15	R1.11.16	一般	土木	道路建設部 道路建設課
			20,647		↓			
			15,191		R2.3.13			
			18,491		R2.6.12			
T27	JR新駅周辺整備 歩道 橋新設工事(その3)		76,788	H30.12.5	H30.12.6	一般	土木	道路建設部 道路建設課
			78,462		↓			
			68,777		H31.3.15			
			70,276		R1.5.15			
T28	JR新駅周辺整備 歩道 橋新設工事(その4)		13,932	H30.12.5	H30.12.6	一般	土木	道路建設部 道路建設課
			16,178		↓			
			12,478		H31.3.15			
			14,489		R1.5.15			
T29	歩道整備(公共関連) 工事(烏丸通)		18,046	H30.8.2	H30.8.3	一般	土木	道路建設部 道路環境整備課
			21,276		↓			
			16,322		H31.3.15			
			19,242		R1.6.28			
T30	歩車共存道路整備工 事(本町通)		22,766	H30.11.19	H30.11.20	一般	土木	道路建設部 道路環境整備課
			22,982		↓			
			20,109		H31.3.15			
			20,299		R1.6.28			

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
T31	銀閣寺道電線共同溝 新設(その4)工事		23,652	H30.12.25	H30.12.26	一般	土木	道路建設部 道路環境整備課
			23,392		↓			
			20,771		H31.3.15			
			20,543		R1.5.31			

別表2 設計業務委託(建設局)

注1 契約日は、令和2年4月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を、「随契(プロ)」はプロポーザル方式(随意契約)を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設	当初契約日	履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限	契約 方法	担当部課等	
		計 契 約					当初設計金額 最終変更金額 当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)
24	災害防除測量設計業 務委託(国道162号)		H24.8.9	H24.8.10 ↓ H25.3.15 H26.3.14	一般	土木管理部 北部土木事務所	
							29,788
							32,391
							14,490
25	災害防除測量設計業 務委託(一般国道162 号)		R1.7.2	R1.7.3 ↓ R1.9.30	随契	土木管理部 北部土木事務所	
							3,780
							3,240
26	測量調査設計業務委 託(下鴨大津線)		H25.5.14	H25.5.15 ↓ H26.3.14 H26.7.15	一般	土木管理部 左京土木事務所	
							22,433
							22,782
							12,600
27	竹田川河川改良測量 設計業務委託		H27.3.24	H27.3.25 ↓ H27.12.28 H28.3.15	一般	土木管理部 東部土木事務所	
							16,908
							21,925
							15,206
28	緊急調査設計業務(西 部土木事務所管内)		H29.8.10	H29.8.10 ↓ H30.3.15	随契	土木管理部 西部土木事務所	
							28,630
							28,134
29	緊急調査設計業務(京 北・左京山間部土木事 務所管内)(その4)		H30.9.12	H30.9.12 ↓ H31.3.15	随契	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所	
							14,806
							14,688
30	測量設計業務委託(一 般府道柚原向日線)		H25.11.14	H25.11.15 ↓ H26.3.14	一般	土木管理部 西京土木事務所	
							8,520
							7,560
31	カルバート補修詳細設 計業務委託(南インター 竹田線)		H29.5.22	H29.5.23 ↓ H30.3.15	一般	土木管理部 伏見土木事務所	
							5,086
							6,188
							4,568
				5,556			

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等	
			最終変更金額		↓ 当初期限			
			当初契約金額					最終変更期限
			最終変更金額					
単位(千円)								
32	宮前橋橋梁整備設計 委託業務		29,978	H19.8.30	H19.8.31	一般	道路建設部 道路建設課	
			31,311		↓			
			26,775		H20.2.16			
			27,966		H20.7.31			
33	宮前橋整備設計業務 委託		76,033	H26.3.28	H26.3.29	随契 (プロ)	道路建設部 道路建設課	
			86,321		↓			
			76,032		H27.3.13			
			86,319					
34	宮前橋修正設計業務 委託		1,965	H31.1.17	H31.1.18	随契	道路建設部 道路建設課	
			1,965		↓			
			1,965		H31.3.29			
			1,965					
35	(主)京都京北線 (弁ヶ淵)道路詳細修正 設計業務委託		10,972	H29.5.19	H29.5.20	一般	道路建設部 道路建設課	
			11,296		↓			
			9,612		H29.12.15			
			9,894		H30.3.15			
36	(主)京都京北線 (弁ヶ淵)道路詳細修正 設計業務委託(その2)		6,058	H30.3.12	H30.3.13	一般	道路建設部 道路建設課	
			6,058		↓			
			5,724		H30.6.29			
			5,724		H30.8.15			
37	一・三・25鴨川東岸線 道路詳細設計業務委 託		25,893	H19.9.1	H19.9.1	一般	道路建設部 道路建設課	
			30,975		↓			
			16,695		H20.3.14			
			19,971					
38	一般国道367号 測 量・設計業務(1)		2,860	H20.9.4	H20.9.5	一般	道路建設部 道路環境整備課	
					↓			
			2,543		H21.3.13			
39	一般国道367号 測 量・設計業務(2)		5,320	H20.9.4	H20.9.5	一般	道路建設部 道路環境整備課	
					↓			
			4,731		H21.3.13			
40	歩道環境改善詳細設 計業務委託(東大路通)		9,525	H29.4.28	H29.4.29	一般	道路建設部 道路環境整備課	
			11,275		↓			
			8,445		H30.3.15			
			9,996		H30.8.31			

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		↓ 当初期限 最終変更期限		
			当初契約金額				
			最終変更金額				
単位(千円)							
41	先斗町通電線共同溝 測量詳細設計業務		28,044	H27.11.26	H27.11.27	随契	道路建設部 道路環境整備課
			29,560		↓		
			28,044		H28.3.31		
			29,560		H28.8.31		

別表3 維持管理業務委託(建設局)

注1 契約日は、令和2年4月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		↓ 当初期限		
		単位(千円)	当初契約金額				
			最終変更金額				
42	みやこ夢てらす, (サンクンガーデン含む) 八条通地下横断歩道及び京都駅新幹線下自由通路清掃等業務委託		18,112	H31.4.1	H31.4.1	随契	土木管理部 南部土木事務所
			17,355		↓		
			18,112		R2.3.31		
			17,355				
43	嵯峨嵐山駅自由通路清掃等業務委託		4,850	H31.4.1	H31.4.1	随契	土木管理部 西部土木事務所
			4,850		↓		
			4,850		R2.3.31		
			4,850				
44	トンネル保守点検業務委託(京北トンネル, 笠トンネル)		11,077	R1.10.21	R1.10.22	一般	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓		
			10,670		R2.3.31		

6 上下水道局

(1) 監査対象部課等

下水道部	施設課, 設計課, きた下水道管路管理センター, みなみ下水道管路管理センター, ポンプ施設事務所, 下水道建設事務所, 鳥羽水環境保全センター (水処理第1課, 水処理第2課, 汚泥処理課, 吉祥院支所), 伏見水環境保全センター, 石田水環境保全センター
------	--

(別表1～3)

(2) 指摘事項

ア 工事

(ア) 設計・積算について

a 積上共通仮設費として計上している空洞調査費及び土壌溶出試験費に係る間接費（現場管理費及び一般管理費等）の積算において、当該調査費及び試験費に含まれている間接費を二重計上していた。

【整理番号1, 6（設計課）】

b 鉄筋工の積算において、施工規模による加算率を1工事の合計数量で判定していなかった。

【整理番号6（設計課）】

積算の誤りは、積算等のやり直しにより事業スケジュールへ及ぼす影響が大きだけでなく、本市が施工する工事の信頼をも損なうおそれがあることから、積算に際しては、積算基準に基づき、適正な積算を行われたい。

【 】内の整理番号は、別表に記載の監査実施整理番号を示す。

(3) 改善済事項

対象となる改善済事項はなかった。

別表1 工事(上下水道局)

注1 契約日は、令和2年4月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓ 当初工期			
			当初請負金額					
			最終変更金額					
1	伏見第3導水きょ公共 下水道工事		3,703,098	H27.10.19	H27.10.20	一般	土木	下水道部 設計課
			3,858,017		↓			
			3,337,200		H31.3.29			
			3,476,806		R1.5.31			
2	管路地震対策(その3 8)公共下水道工事		283,402	H30.1.17	H30.1.18	一般	土木	下水道部 設計課
			298,836		↓			
			258,755		H31.2.15			
			272,842		R1.5.15			
3	池田ポンプ場 沈砂池 機械設備工事		522,351	H29.10.30	H29.10.31	一般	設備	下水道部 設計課
					↓			
			484,488		H31.3.29			
				R1.5.31				
4	管路地震対策(その4 4)公共下水道工事		274,978	H30.10.31	H30.11.1	一般	土木	下水道部 設計課
			287,210		↓			
			270,000		H31.3.29			
			282,008		R1.10.31			
5	鳥羽水環境保全セン ター ボイラー棟改築工 事		97,399	H31.3.25	H31.3.26	一般	建築	下水道部 設計課
			106,033		↓			
			89,187		R1.8.30			
			97,073		R1.12.9			
6	伏見水環境保全セン ター 連絡橋整備工事		84,499	H31.3.29	H31.3.30	一般	土木	下水道部 設計課
			79,822		↓			
			71,462		R1.9.30			
			71,053		R1.11.29			
7	伏見水環境保全セン ター 合流系反応タンク 電気設備(その2)工 事		265,074	H30.10.9	H30.10.10	一般	設備	下水道部 設計課
					↓			
			262,440		R2.2.14			
				R2.3.31				
8	伏見水環境保全セン ター 合流系反応タンク 機械設備(その2)工 事		473,708	H30.10.3	H30.10.4	一般	設備	下水道部 設計課
			491,413		↓			
			464,400		R2.2.14			
			481,751		R2.3.31			

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
9	公共下水道整備(その1)工事		56,232	R1.5.9	R1.5.9	随契	土木	下水道部 きた下水道管路 管理センター
					↓			
			56,210		R2.3.13			
10	西京極排水区西京極1号幹線(雨水)公共下水道工事		50,781	H30.8.30	H30.8.31	一般	土木	下水道部 きた下水道管路 管理センター
			58,395		↓			
			50,706		H31.3.15			
			58,308		R1.7.31			
11	公共下水道施設整備(その3)工事		19,932	R1.9.2	R1.9.3	一般	土木	下水道部 みなみ下水道 管路管理センター
			21,560		↓			
			17,519		R1.12.1			
			18,949		R2.1.31			
12	公共下水道整備(その7)工事		23,243	R1.9.9	R1.9.9	随契	土木	下水道部 みなみ下水道 管路管理センター
					↓			
			23,210		R2.3.31			
13	鳥羽 EH系列初沈電気室シーケンスコントローラ等更新工事		98,030	R1.8.29	R1.8.30	一般	設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第2課
					↓			
			92,950		R2.3.27			
14	鳥羽 機械濃縮設備更新工事		67,640	R1.8.2	R1.8.3	一般	設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 汚泥処理課
					↓			
			63,338		R2.3.13			
15	石田 最初沈殿池(D系1号池)汚泥かき寄せ機更新工事		59,281	R1.10.9	R1.10.10	一般	設備	下水道部 石田水環境保全 センター
					↓			
			54,527		R2.3.27			
T1	下水道施設継手部地震対策(その9)工事		65,815	H30.12.7	H30.12.8	一般	土木	下水道部 設計課
			66,614		↓			
			58,722		H31.3.29			
			59,434		H31.4.26			
T2	管路地震対策(その42)公共下水道工事		54,280	H30.7.2	H30.7.3	一般	土木	下水道部 設計課
			58,719		↓			
			48,376		H31.2.15			
			52,331		R1.6.28			

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
T3	西ノ京排水区唐橋1号 系統雨水整備(その1) 公共下水道工事		52,390	H31.1.29	H31.1.30	一般	土木	下水道部 設計課
			58,143		↓			
			46,983		R1.7.31			
			52,141		R1.12.10			
T4	鳥羽水環境保全セン ター 場内整備(その 7)工事		47,444	H31.2.22	H31.2.23	一般	土木	下水道部 設計課
			47,800		↓			
			42,569		R2.7.31			
			42,888		R2.7.31			
T5	小栗栖人道橋改修工 事		42,919	H30.12.3	H30.12.4	一般	土木	下水道部 設計課
					↓			
			38,619		H31.4.30			
					R1.11.29			
T6	山科川13-1号幹線排 水設備工事		84,640	R1.9.18	R1.9.19	一般	設備	下水道部 設計課
					↓			
			84,590		R2.3.13			
T7	中部第1排水区堀川系 統池元町支線公共下 水道管更生工事		18,348	R1.7.26	R1.7.27	一般	土木	下水道部 きた下水道管路 管理センター
			19,283		↓			
			16,034		R1.10.24			
			16,850		R1.11.29			
T8	西部排水区花園系統 大北山原谷乾町支線 公共下水道管布設工 事		13,926	R1.12.6	R1.12.7	一般	土木	下水道部 きた下水道管路 管理センター
			15,741		↓			
			12,292		R2.3.13			
			13,894		R2.4.15			
T9	公共下水道整備(その 4)工事		22,561	H30.12.10	H30.12.10	随契	土木	下水道部 きた下水道管路 管理センター
			28,263		↓			
			22,518		R1.6.28			
			28,208		R1.7.31			
T10	公共下水道管更生(そ の4)工事		14,493	H31.2.1	H31.2.2	一般	土木	下水道部 みなみ下水道 管路管理センター
			13,672		↓			
			12,881		R1.5.2			
			12,151		R1.8.2			
T11	公共下水道管布設(そ の2)工事		15,195	H31.2.15	H31.2.16	一般	土木	下水道部 みなみ下水道 管路管理センター
			15,238		↓			
			13,422		R1.5.16			
			13,460		R1.9.30			

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
T12	公共下水道施設整備 (その1)工事		14,586	R1.6.18	R1.6.19	一般	土木	下水道部 みなみ下水道 管路管理センター
			16,874		↓			
			12,800		R1.10.16			
			14,808		R1.11.29			
T13	石田 3号雨水ポンプ 逆止弁更新工事		31,650	R1.7.16	R1.7.17	一般	設備	下水道部 ポンプ施設事務所
					↓			
			30,063		R2.3.13			
T14	京北特環 マンホール ポンプ更新工事		27,299	R1.7.26	R1.7.27	一般	設備	下水道部 ポンプ施設事務所
					↓			
			25,432		R2.3.13			
T15	住吉等 屋上防水改修 工事		16,343	R1.11.13	R1.11.14	一般	建築	下水道部 ポンプ施設事務所
					↓			
			14,712		R2.3.13			
T16	鳥羽 H系列最初沈殿 池簡易放流ゲート更新 工事		41,276	R1.5.22	R1.5.23	一般	設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第2課
					↓			
			38,357		R1.11.29			
T17	伏見 合流沈砂池揚砂 設備更新工事		26,422	H30.11.30	H30.12.1	一般	設備	下水道部 伏見水環境保全 センター
					↓			
			23,846		R1.5.31			

別表2 設計業務委託(上下水道局)

注1 契約日は、令和2年4月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は、一般競争入札を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限	契約 方法	担当部課等
			最終変更金額				
単位(千円)							
16	公共下水道管渠実施 設計(その2)委託		49,483	H26.7.28	H26.7.29 ↓ H27.1.24 H27.3.13	一般	下水道部 設計課
			37,851				
17	公共下水道管渠実施 設計(その16)委託		12,744	H25.1.30	H25.2.2 ↓ H25.6.30 H25.8.31	一般	下水道部 設計課
			10,087				
18	池田ポンプ場実施設計 委託(その2)		14,162	H27.12.1	H27.12.2 ↓ H28.3.15	一般	下水道部 設計課
			10,487				
19	公共下水道管渠実施 設計(その12)委託		17,334	H30.1.24	H30.1.25 ↓ H30.3.30 H30.7.31	一般	下水道部 設計課
			16,114				
			13,827				
			12,853				
20	鳥羽水環境保全セン ター ボイラー棟改築実 施設計業務委託		13,343	H30.2.5	H30.2.6 H30.10.31 H30.12.28	一般	下水道部 設計課
			15,492				
			12,528				
			14,545				
21	伏見水環境保全セン ター 実施設計委託(そ の12)		16,977	H30.7.27	H30.7.28 ↓ H30.12.28 H31.1.31	一般	下水道部 設計課
			18,295				
			13,622				
			14,678				
22	伏見水環境保全セン ター 水処理施設実施 設計委託(その8)		12,981	H30.1.17	H30.1.18 ↓ H30.6.29	一般	下水道部 設計課
			10,396				

別表3 維持管理業務委託(上下水道局)

注1 契約日は、令和2年4月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「指名」は指名競争入札を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約 単 位 (千円)	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		↓ 当初期限		
			当初契約金額				
			最終変更金額				
23	京北浄化センター運転 管理委託		25,321	R30.4.1	R30.4.1	一般	下水道部 施設課
			25,675		↓		
			24,624		R3.3.31		
			24,968				
24	住吉等 中央監視制御 設備点検整備委託		37,210	R1.11.21	R1.11.22	指名	下水道部 ポンプ施設事務所
					↓		
			36,300		R2.3.13		
25	鳥羽 汚砂洗浄設備運 転管理委託		75,795	H31.4.1	R1.5.1	一般	下水道部 鳥羽水環境保全 センター水処理第2課
			76,986		↓		
			75,600		R4.3.31		
			76,788				
26	鳥羽 汚泥処理設備運 転管理委託		2,999,447	H31.3.5	H31.4.1	一般	下水道部 鳥羽水環境保全 センター汚泥処理課
					↓		
			2,808,000		R4.3.31		
27	水処理施設運転管理 委託		394,849	H30.4.1	H30.4.1	一般	下水道部 鳥羽水環境保全 センター吉祥院支所
			399,222		↓		
			388,800		R3.3.31		
			393,105				
28	伏見 ガスコージェネ レーション設備整備委 託		62,627	H31.4.1	H31.4.1	一般	下水道部 伏見水環境保全 センター
					↓		
			62,627		R2.3.31		
29	石田 水処理施設運転 管理委託		504,699	H31.2.7	H31.4.1	一般	下水道部 石田水環境保全 センター
			512,484		↓		
			495,720		R4.3.31		
			503,370				

7 教育委員会

(1) 監査対象部課等

教育環境整備室 指導部 生涯学習部 総合教育センター 青少年科学センター 野外活動施設 花背山の家	生徒指導課 施設運営担当
--	-----------------

(別表1～4)

(2) 指摘事項

ア 工事

(ア) 設計・積算について

- a 渡り廊下設置工における工場加工組立，工場溶接及び屋根（材料費）は共通仮設費率の対象外である工場製作品として積算すべきところ，管理費区分が全ての間接費の対象となっていた。

積算の誤りは，積算等のやり直しにより事業スケジュールへ及ぼす影響が大きだけでなく，本市が施工する工事の信頼をも損なうおそれがあることから，積算に際しては，積算基準に基づき，適正な積算を行われたい。

【整理番号 18（教育環境整備室）】

(イ) 施工（安全管理）について

- a 解体した建具等を運搬するにあたり，積荷を固定する等の落下防止対策を講じていなかった。

積荷の落下は重大事故を引き起こす原因となることから，市民の安心安全を守るため，安全管理が徹底されるよう的確に指導されたい。

【整理番号 11（教育環境整備室（工事担当：都市計画局公共建築部公共建築整備課））】

【 】内の整理番号は，別表に記載の監査実施整理番号を示す。

(3) 改善済事項

対象となる改善済事項はなかった。

別表1 工事(教育委員会)

注1 契約日は、令和2年4月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等	
			最終変更金額		当初工期				最終変更工期
1	(総合評価)京都市立 下京雅小学校等施設 整備工事ただし、建築 主体その他工事		2,341,440	H30.9.26	H30.9.27	一般	建築	教育環境整備室	
			2,356,268		↓				
			2,317,680		R2. 3.31				
			2,332,452						
2	京都市立下京雅小学 校等施設整備工事た だし、空調衛生設備工 事		385,776	H30.9.26	H30.11.1	一般	設備	教育環境整備室	
			393,542		↓				
			364,716		R2. 3.31				
			372,057						
3	京都市立下京雅小学 校等施設整備工事た だし、電気設備工事		383,292	H30.9.26	H30.11.1	一般	設備	教育環境整備室	
			382,244		↓				
			366,984		R2. 2.28				
			365,981		R2. 3.31				
4	京北地域小中一貫教 育校施設整備工事た だし、空調衛生設備工 事		498,420	H30.12.7	H30.12.8	一般	設備	教育環境整備室	
			499,718		↓				
			466,452		R2. 3.31				
			467,666						
5	京都市立安祥寺中学 校体育館・プール複 合施設整備工事た だし、建築主体その他 工事		586,980	H30.10.25	H30.10.26	随契	建築	教育環境整備室	
					↓				
			578,880		R1.12.27				
6	京北地域小中一貫教 育校施設整備工事た だし、電気設備工事		515,268	H30.12.7	H30.12.8	随契	設備	教育環境整備室	
			516,709		↓				
			475,006		R2.2.28				
			476,333		R2.3.31				
7	京北地域小中一貫教 育校施設整備工事た だし、建築主体その他 工事		2,721,600	H30.12.7	H30.12.8	随契	建築	教育環境整備室	
			2,740,502		↓				
			2,721,600		R2.2.28				
			2,740,502		R2.3.31				
8	京都市立山ノ内小学 校整備工事ただし、体 育館防災機能強化等 リニューアル建築工 事		234,576	H31.2.13	H31.2.14	一般	建築	教育環境整備室	
			237,480		↓				
			215,663		R1.12.13				
			218,333						

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
9	京都市立西京極西小学校整備工事ただし、体育館防災機能強化等リニューアル電気設備工事		48,784	H31. 2.13	H31.2.14	一般	設備	教育環境整備室
					↓			
			44,374		R1.12.13			
10	京北地域小中一貫教育校施設整備工事ただし、法面対策(第2・3工区)等造成工事		242,395	H31.3.5	H31.3.6	一般	土木	教育環境整備室
			266,419		↓			
			221,616		R1.12.20			
			243,579		R2.3.15			
11	京都市立東総合支援学校整備工事ただし、中校舎及び北校舎便所改修工事		21,967	R1.5.24	R1.7.12	一般	建築	教育環境整備室
			23,199		↓			
			19,885		R2.3.11			
			20,999					
12	京都市立西陣中央小学校整備工事ただし、空調設備その他改修工事		23,077	R1.6.10	R1.6.11	一般	設備	教育環境整備室
			33,341		↓			
			30,166		R1.12.6			
			30,406					
13	京都市立小野小学校整備工事ただし、本館西便所衛生設備改修工事		22,396	R1.6.17	R1.7.24	一般	設備	教育環境整備室
			22,891		↓			
			20,269		R2.1.23			
			20,716					
14	京都市立美豆小学校整備工事ただし、給水設備その他改修工事		31,086	R1.7.9	R1.7.10	一般	設備	教育環境整備室
			32,780		↓			
			28,320		R1.11.29			
			29,862					
15	京都市立春日野小学校整備工事ただし、本館及び南校舎便所衛生設備改修工事		26,268	R1.8.8	R1.8.9	一般	設備	教育環境整備室
			26,279		↓			
			23,723		R2.1.31			
			23,733		R2.2.28			
16	京都市立太秦中学校整備工事ただし、プール防災機能強化等改修工事		70,961	R1.8. 22	R1.8.23	一般	建築	教育環境整備室
			72,875		↓			
			70,840		R2.3.13			
			72,751					
17	京都市立藤城小学校整備工事ただし、プール防災機能強化等衛生設備その他改修工事		21,384	R1.9.13	R1.10.30	一般	設備	教育環境整備室
					↓			
			19,390		R2.3.29			

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
18	京都市立下京雅小学校運動場整備工事		85,789	R1.11.28	R1.12.2	一般	土木	教育環境整備室
			94,413		↓			
			76,465		R2.3.31			
			84,151		R2.5.15			
19	京都市青少年科学センター整備工事ただし、プラネタリウム棟内装改修その他工事		75,427	R1.9.12	R1.9.13	一般	建築	青少年科学センター
			75,904		↓			
			74,580		R2.5.29			
			75,050					
20	京都市青少年科学センター整備工事ただし、プラネタリウム棟電気設備改修工事		11,792	R1.11.6	R1.11.7	一般	設備	青少年科学センター
			12,034		↓			
			10,685		R2.5.29			
			10,904					
T1	京都市立中京中学校南西塀改修工事		27,972	H30.12.12	H30.12.13	一般	土木	教育環境整備室
			34,214		↓			
			24,795		H31.3.29			
			30,327		R1.6.14			
T2	京都市立祥豊小学校整備工事ただし、体育館防災機能強化等リニューアル建築工事		227,016	H31.3.4	H31.3.5	一般	建築	教育環境整備室
			232,614		↓			
			207,932		R1.12.13			
			213,059					
T3	京都市立西京極西小学校整備工事ただし、体育館防災機能強化等リニューアル空調衛生設備工事		10,432	H31.2.19	H31.2.20	一般	設備	教育環境整備室
			10,697		↓			
			9,342		R1.12.13			
			9,577					
T4	京都市立祥豊小学校整備工事ただし、体育館防災機能強化等リニューアル空調衛生設備工事		10,627	H31.3.1	H31.3.2	一般	設備	教育環境整備室
			10,703		↓			
			9,589		R1.12.13			
			9,657					
T5	京都市立仁和小学校ピオトープほか改修工事		35,067	R1.6.12	R1.7.8	一般	土木	教育環境整備室
			35,586		↓			
			32,605		R1.9.13			
			33,086		R1.9.20			
T6	京都市立洛西中学校整備工事ただし、南校舎便所衛生設備改修工事		21,483	R1.7.23	R1.7.24	一般	設備	教育環境整備室
			21,186		↓			
			19,525		R1.12.23			
			19,254					

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
T7	京都市立八条中学校ほか2校整備工事ただし、CB塀改修工事		35,332	R1. 7.16	R1.9.20	一般	建築	教育環境整備室
			31,966		↓			
			31,853		R2.1.19			
			28,818					
T8	京都市立栗陵中学校整備工事ただし、南校舎ほか便所改修工事		26,983	R1.8.1	R1.8.2	一般	建築	教育環境整備室
			28,292		↓			
			24,356		R2.2.28			
			25,538					
T9	京都市立栗陵中学校整備工事ただし、南校舎及び新館便所衛生設備改修工事		24,574	R1. 8. 8	R1.8.9	一般	設備	教育環境整備室
					↓			
			22,220		R2.2.28			
T10	京都市立春日野小学校整備工事ただし、本館及び南校舎便所改修工事		31,900	R1. 8. 22	R1.8.23	一般	建築	教育環境整備室
			34,364		↓			
			29,011		R2.2.22			
			31,252					
T11	京都市立安祥寺中学校体育館・プール複合施設整備工事ただし、プール施設ほか解体撤去工事		14,993	R1.9.12	R1.9.13	一般	建築	教育環境整備室
			14,652		↓			
			13,520		R1.12.27			
			13,212					
T12	京都市立藤城小学校整備工事ただし、プール防災機能強化等改修工事		57,596	R1.10.15	R1.10.30	随契	建築	教育環境整備室
			58,641		↓			
			57,519		R2.3.29			
			58,562					
T13	京都市立西院小学校整備工事ただし、プール棟ほか解体撤去工事		20,647	R1.11.27	R1.11.28	一般	建築	教育環境整備室
					↓			
			18,598		R2.2.28			
T14	京都市立吉祥院小学校運動場改修工事		43,450	R1.11.28	R2.1.6	一般	土木	教育環境整備室
			44,209		↓			
			39,105		R2.3.13			
			39,788		R2.3.30			
T15	京都市立下鳥羽小学校ブロック塀改修工事		24,970	R1.12.6	R1.12.7	一般	土木	教育環境整備室
			21,186		↓			
			21,938		R2.3.27			
			18,613		R2.4.24			

別表2 設計業務委託(教育委員会)

注1 契約日は、令和2年4月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設	当初設計金額 最終変更金額	当初契約日	履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限	契約 方法	担当部課等
		計 契 約					
21	京都市立祥豊小学校ほか2校体育館防災機能強化等リニューアル工事設計業務委託ただし構造解析並びに補強設計及び内外装改修工事基本設計・実施設計業務委託		33,890	H29.11.30	H29.12.1 ↓ H30.8.31 H30.9.28	一般	教育環境整備室
			35,316				
			27,356				
			28,506				
22	京都市立安祥寺中学校体育館・プール複合施設整備事業設計業務委託ただし建築及び設備基本設計・実施設計業務委託		40,618	H29.5.17	H29.5.18 ↓ H30.5.31	随契	教育環境整備室
			32,724				
23	京都市立祥栄小学校ほか2校整備工事基本設計及び実施設計業務委託ただしプール防災機能強化等改修工事建築及び設備設計業務委託		11,232	H30.9.18	H30.9.19 ↓ H31.3.15	一般	教育環境整備室
			8,658				
24	京北地域小中一貫教育校施設整備事業設計業務委託ただし、校舎棟増築ほか建築及び設備基本設計・実施設計業務委託		138,348	H29.4.21	H29.4.22 ↓ H30.9.28 H30.12.28	随契	教育環境整備室
			144,504				
			129,600				
			135,366				
25	京都市立下京雅小学校等施設整備工事实施設計変更業務委託ただし、用途変更に伴う設計変更及び申請業務委託		4,774	H31. 4. 1	H31.4.2 ↓ R1.12.27	随契	教育環境整備室
			3,850				
26	京北地域小中一貫教育校施設整備事業に係る法面对策測量設計業務委託		8,726	H28.9.12	H28.9.13 ↓ H29.3.31 H29.3.31	一般	教育環境整備室
			10,065				
			7,754				
			8,943				

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		↓ 当初期限 最終変更期限		
			当初契約金額				
			最終変更金額				
単位(千円)							
27	京都市立下京雅小学 校運動場ほか整備工事 に係る測量設計業務委 託		1,879	H30.5.10	H30.5.11	一般	教育環境整備室
					↓		
			1,674		H30.12.28		
					H30.12.28		
28	京都市青少年科学セン ター整備工事設計業務 委託 ただし、プラネタリ ウム棟内装改修その他 工事実施設計業務委 託		6,599	H31.4.19	H31.4.20	一般	青少年科学センター
					↓		
			5,076		R1.7.31		

別表3 工事監理業務委託(教育委員会)

注1 契約日は、令和2年4月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は、一般競争入札を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		↓		
			当初契約金額		当初期限		
			最終変更金額		最終変更期限		
単位(千円)							
29	京北地域小中一貫教育校施設整備工事監理業務委託ただし、建築及び設備工事監理業務委託		35,640	H30.12.7	H30.12.8	一般	教育環境整備室
					↓		
			27,605		R2.2.28		
					R2.3.31		

別表4 維持管理業務委託(教育委員会)

注1 契約日は、令和2年4月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「指名」は指名競争入札を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設	当初契約日	履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限	契約 方法	担当部課等
		計 契 約				
30	京都市立大枝小学校 他19施設エレベータ保 守管理委託		H31.4.1	H31.4.1 ↓ R2.3.31	指名	教育環境整備室
		5,832				
		5,886				
		5,339				
	5,388					
31	京都市立安井小学校 他64校普通教室他ガス ヒートポンプ式空調機点 検保守等業務委託		H31.4.1	H31.4.1 ↓ R2.3.31	指名	教育環境整備室
		15,422				
		15,564				
		9,245				
	9,330					
32	京都市立学校・園の建 築物・建築設備等につ いての定期点検等業務 委託(京都市立洛央小 学校他107施設)		H31.4.1	H31.4.1 ↓ R1.9.13	指名	教育環境整備室
		13,996				
		13,296				
33	京都市生涯学習総合セ ンター、京都市中央図 書館設備管理業務委 託		H31.4.1	H31.4.1 ↓ R2.3.31	指名	生涯学習部 施設運営担当
		11,889				
		11,999				
		11,340				
	11,445					
34	設備管理業務委託(青 少年科学センター)		H31.4.1	H31.4.1 ↓ R2.3.31	一般	青少年科学センター
		20,387				
		15,042				
35	平成31年度 京都市野 外活動施設花背山の家 設備管理業務		H31.4.1	H31.4.1 ↓ R2.3.31	指名	花背山の家 事業課
		11,819				
		11,819				
		11,711				
	11,819					

(監査事務局)